



Nr.	Vorgangname	Dauer	Anfang	Ende
1	Vertragsfristen Los 1-3	342 Tage	Fr 16.12.11	Mo 29.04.13
2	Übergabe XTD4, XTD9, XTD10, XSDU2	0 Tage	Di 18.09.12	Di 18.09.12
3	Übergabe XTL, XSE frei	0 Tage	Fr 16.12.11	Fr 16.12.11
4	Übergabe XS1, XTD2, XS3	0 Tage	Di 18.09.12	Di 18.09.12
5	Gesamtfertigstellung Los 1-2	0 Tage	Mo 29.04.13	Mo 29.04.13
6	Gesamtfertigstellung Los 1-2	0 Tage	Mo 29.04.13	Mo 29.04.13
7	Gesamtfertigstellung Los 1-2	0 Tage	Mo 29.04.13	Mo 29.04.13
8	Übergabe XSE	0 Tage	Mo 13.02.12	Mo 13.02.12
9	Gesamtfertigstellung Los 3	0 Tage	Di 24.04.12	Di 24.04.12
10	Site Bahnenfeld	460 Tage	Mo 02.05.11	Fr 22.02.13
11	XHM	342 Tage	Mo 02.05.11	Mo 03.09.12
12	Bauwerk	150 Tage	Mo 02.05.11	Mo 30.11.11
13	Start	0 Tage	Mo 02.05.11	Mo 02.05.11
14	Erweiterter Rohbau	150 Tage	Mo 02.05.11	Mo 30.11.11
15	End	0 Tage	Mo 30.11.11	Mo 30.11.11
16	TGA	192 Tage	Do 01.12.11	Mo 03.09.12
17	Start	0 Tage	Do 01.12.11	Do 01.12.11
18	Ausführung	192 Tage	Do 01.12.11	Mo 03.09.12
19	End	0 Tage	Mo 03.09.12	Mo 03.09.12
20	Rohrleitungsbrücke	100 Tage	Fr 08.07.11	Fr 25.11.11
21	Ausführung	100 Tage	Fr 08.07.11	Fr 25.11.11
22	Start	0 Tage	Fr 08.07.11	Fr 08.07.11
23	End	0 Tage	Fr 25.11.11	Fr 25.11.11
24	Rückkühler	140 Tage	Fr 16.12.11	Fr 06.07.12
25	Bauwerk	80 Tage	Fr 16.12.11	Di 10.04.12
26	Ausführung	80 Tage	Fr 16.12.11	Di 10.04.12
27	Start	0 Tage	Fr 16.12.11	Fr 16.12.11
28	End	0 Tage	Di 10.04.12	Di 10.04.12
29	TGA	50 Tage	Mi 25.04.12	Fr 06.07.12
30	Ausführung	50 Tage	Mi 25.04.12	Fr 06.07.12
31	Start	0 Tage	Mi 25.04.12	Mi 25.04.12
32	End	0 Tage	Fr 06.07.12	Fr 06.07.12
33	XHEE	210 Tage	Di 14.02.12	Di 11.12.12
34	Bauwerk	120 Tage	Di 14.02.12	Mo 06.08.12
35	Ausführung	120 Tage	Di 14.02.12	Mo 06.08.12
36	Start	0 Tage	Di 14.02.12	Di 14.02.12
37	End	0 Tage	Mo 06.08.12	Mo 06.08.12
38	TGA	90 Tage	Di 07.08.12	Di 11.12.12
39	Ausführung	90 Tage	Di 07.08.12	Di 11.12.12
40	Start	0 Tage	Di 07.08.12	Di 07.08.12
41	End	0 Tage	Di 11.12.12	Di 11.12.12
42	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Di 14.02.12	Di 14.02.12
43	XHEIN	210 Tage	Di 24.04.12	Fr 22.02.13
44	Bauwerk	120 Tage	Di 24.04.12	Fr 12.10.12
45	Ausführung	120 Tage	Di 24.04.12	Fr 12.10.12
46	Start	0 Tage	Di 24.04.12	Di 24.04.12
47	End	0 Tage	Fr 12.10.12	Fr 12.10.12
48	TGA	90 Tage	Mo 15.10.12	Fr 22.02.13
49	Ausführung	90 Tage	Mo 15.10.12	Fr 22.02.13
50	Start	0 Tage	Mo 15.10.12	Mo 15.10.12
51	End	0 Tage	Fr 22.02.13	Fr 22.02.13
52	XHE1 und XHE3	754 Tage	Mo 08.11.10	Do 31.10.13
53	Planung	529 Tage	Mo 08.11.10	Mi 05.12.12
54	Planung oberirdische Gebäude (XHE1, XHE3)	529 Tage	Mo 08.11.10	Mi 05.12.12
55	Planung oberirdische Gebäude (XHE1, XHE3)	529 Tage	Mo 08.11.10	Mi 05.12.12
56	Start	0 Tage	Mo 08.11.10	Mo 08.11.10
57	End	0 Tage	Mo 08.11.10	Mo 08.11.10
58	Bauwerk XHE1	160 Tage	Mi 19.09.12	Di 14.05.13
59	Ausführung XHE1	160 Tage	Mi 19.09.12	Di 14.05.13
60	Start	0 Tage	Mi 19.09.12	Mi 19.09.12
61	End	0 Tage	Di 14.05.13	Di 14.05.13
62	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Di 14.05.13	Di 14.05.13
63	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Do 01.11.12	Do 01.11.12
64	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Do 01.11.12	Do 01.11.12
65	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Do 01.11.12	Do 01.11.12
66	Bauwerk XHE3	160 Tage	Mi 19.09.12	Di 14.05.13
67	Ausführung XHE3	160 Tage	Mi 19.09.12	Di 14.05.13
68	Start	0 Tage	Mi 19.09.12	Mi 19.09.12
69	End	0 Tage	Di 14.05.13	Di 14.05.13
70	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Do 01.11.12	Do 01.11.12
71	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Do 01.11.12	Do 01.11.12
72	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Do 01.11.12	Do 01.11.12
73	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Do 01.11.12	Do 01.11.12
74	TGA	120 Tage	Mi 15.05.13	Do 31.10.13
75	Ausführung XHE1	120 Tage	Mi 15.05.13	Do 31.10.13
76	Ausführung XHE1	120 Tage	Mi 15.05.13	Do 31.10.13
77	Start	0 Tage	Mi 15.05.13	Mi 15.05.13
78	End	0 Tage	Do 31.10.13	Do 31.10.13
79	TGA XHE3	120 Tage	Mi 15.05.13	Do 31.10.13
80	Ausführung XHE3	120 Tage	Mi 15.05.13	Do 31.10.13
81	Ausführung XHE3	120 Tage	Mi 15.05.13	Do 31.10.13
82	Start	0 Tage	Mi 15.05.13	Mi 15.05.13
83	End	0 Tage	Do 31.10.13	Do 31.10.13
84	XHE2, XHE4	718 Tage	Mo 23.05.11	Mi 26.03.14
85	Planung	549 Tage	Mo 23.05.11	Do 25.07.13
86	Planung oberirdische Gebäude XHE2, XHE4	549 Tage	Mo 23.05.11	Do 25.07.13
87	Start	0 Tage	Mo 23.05.11	Mo 23.05.11
88	End	0 Tage	Do 25.07.13	Do 25.07.13
89	Bauwerk XHE2	130 Tage	Mo 29.04.13	Do 31.10.13
90	Ausführung XHE2	130 Tage	Mo 29.04.13	Do 31.10.13
91	Start	0 Tage	Mo 29.04.13	Mo 29.04.13
92	End	0 Tage	Do 31.10.13	Do 31.10.13
93	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Mi 12.06.13	Mi 12.06.13
94	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Mi 12.06.13	Mi 12.06.13
95	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Mi 12.06.13	Mi 12.06.13
96	Bauwerk XHE4	130 Tage	Mo 29.04.13	Do 31.10.13
97	Ausführung XHE4	130 Tage	Mo 29.04.13	Do 31.10.13
98	Start	0 Tage	Mo 29.04.13	Mo 29.04.13
99	End	0 Tage	Do 31.10.13	Do 31.10.13
100	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Mi 12.06.13	Mi 12.06.13
101	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Mi 12.06.13	Mi 12.06.13
102	Start Tunnelinstallation	0 Tage	Mi 12.06.13	Mi 12.06.13
103	TGA	100 Tage	Fr 01.11.13	Mi 26.03.14
104	Ausführung XHE2	100 Tage	Fr 01.11.13	Mi 26.03.14
105	Start	0 Tage	Fr 01.11.13	Fr 01.11.13
106	End	0 Tage	Mi 26.03.14	Mi 26.03.14
107	TGA XHE2	100 Tage	Fr 01.11.13	Mi 26.03.14
108	Ausführung XHE4	100 Tage	Fr 01.11.13	Mi 26.03.14
109	Start	0 Tage	Fr 01.11.13	Fr 01.11.13
110	End	0 Tage	Mi 26.03.14	Mi 26.03.14
111	Auxiliaries XHEXP XHQ	849 Tage	Mo 23.05.11	Do 25.09.14
112	Planung	375 Tage	Mo 23.05.11	Fr 09.11.12
113	Planung oberirdische Gebäude	375 Tage	Mo 23.05.11	Fr 09.11.12
114	Start	0 Tage	Mo 23.05.11	Mo 23.05.11
115	End	0 Tage	Fr 09.11.12	Fr 09.11.12
116	Medientunnel	240 Tage	Di 30.04.13	Do 10.04.14
117	Bauwerk Medientunnel	140 Tage	Di 30.04.13	Fr 15.11.13
118	Ausführung	140 Tage	Di 30.04.13	Fr 15.11.13
119	Start	0 Tage	Di 30.04.13	Di 30.04.13
120	End	0 Tage	Fr 15.11.13	Fr 15.11.13
121	TGA Medientunnel	100 Tage	Mo 18.11.13	Do 10.04.14
122	Ausführung TGA	100 Tage	Mo 18.11.13	Do 10.04.14
123	Start	0 Tage	Mo 18.11.13	Mo 18.11.13
124	End	0 Tage	Do 10.04.14	Do 10.04.14
125	Lüftungszentrale	220 Tage	Mo 18.11.13	Do 25.09.14
126	Bauwerk Lüftungszentrale	100 Tage	Mo 18.11.13	Do 10.04.14
127	Ausführung	100 Tage	Mo 18.11.13	Do 10.04.14
128	Start	0 Tage	Mo 18.11.13	Mo 18.11.13
129	End	0 Tage	Do 10.04.14	Do 10.04.14
130	TGA Lüftungszentrale	120 Tage	Fr 11.04.14	Do 25.09.14
131	Ausführung TGA	120 Tage	Fr 11.04.14	Do 25.09.14
132	Start	0 Tage	Fr 11.04.14	Fr 11.04.14
133	End	0 Tage	Do 25.09.14	Do 25.09.14
134	Technikgebäude (Heizung, Wasser, Elektro)	220 Tage	Mo 12.08.13	Fr 20.06.14
135	Bauwerk	100 Tage	Mo 12.08.13	Fr 03.01.14
136	Ausführung	100 Tage	Mo 12.08.13	Fr 03.01.14
137	Start	0 Tage	Mo 12.08.13	Mo 12.08.13
138	End	0 Tage	Fr 03.01.14	Fr 03.01.14
139	TGA Technikgebäude	120 Tage	Mo 06.01.14	Fr 20.06.14
140	Ausführung TGA	120 Tage	Mo 06.01.14	Fr 20.06.14
141	Start	0 Tage	Mo 06.01.14	Mo 06.01.14
142	End	0 Tage	Fr 20.06.14	Fr 20.06.14
143	XHO (XHEXP)	870 Tage	Di 17.05.11	Di 31.10.14
144	Planung	629 Tage	Di 17.05.11	Mo 11.11.13
145	Planung oberirdische Gebäude	629 Tage	Di 17.05.11	Mo 11.11.13
146	Start	0 Tage	Di 17.05.11	Di 17.05.11
147	End	0 Tage	Di 17.05.11	Di 17.05.11
148	Bauwerk	350 Tage	Mo 24.06.13	Fr 31.10.14
149	Ausführung	350 Tage	Mo 24.06.13	Fr 31.10.14
150	Start	0 Tage	Mo 24.06.13	Mo 24.06.13
151	End	0 Tage	Fr 31.10.14	Fr 31.10.14
152	TGA	140 Tage	Mo 10.03.14	Fr 19.09.14
153	Ausführung TGA	140 Tage	Mo 10.03.14	Fr 19.09.14
154	Start	0 Tage	Mo 10.03.14	Mo 10.03.14
155	End	0 Tage	Fr 19.09.14	Fr 19.09.14
156	Storage and workshop buildings	627 Tage	Mo 12.12.11	Do 05.06.14
157	Planung	548 Tage	Mo 12.12.11	Fr 14.02.14
158	Planung oberirdische Gebäude	548 Tage	Mo 12.12.11	Fr 14.02.14
159	Start	0 Tage	Mo 12.12.11	Mo 12.12.11
160	End	0 Tage	Fr 14.02.14	Fr 14.02.14
161	Bauwerk Werkstätten	100 Tage	Mo 18.11.13	Do 10.04.14
162	Ausführung Werkstätten	100 Tage	Mo 18.11.13	Do 10.04.14
163	Start	0 Tage	Mo 18.11.13	Mo 18.11.13
164	End	0 Tage	Do 10.04.14	Do 10.04.14
165	Bauwerk Lagerhalle	100 Tage	Mo 18.11.13	Do 10.04.14
166	Ausführung Lagerhalle	100 Tage	Mo 18.11.13	Do 10.04.14
167	Start	0 Tage	Mo 18.11.13	Mo 18.11.13
168	End	0 Tage	Do 10.04.14	Do 10.04.14
169	TGA Werkstätten	50 Tage	Fr 28.03.14	Do 05.06.14
170	Ausführung TGA	50 Tage	Fr 28.03.14	Do 05.06.14
171	Start	0 Tage	Fr 28.03.14	Fr 28.03.14
172	End	0 Tage	Do 05.06.14	Do 05.06.14
173	TGA Lagerhalle	50 Tage	Fr 28.03.14	Do 05.06.14
174	Ausführung TGA	50 Tage	Fr 28.03.14	Do 05.06.14
175	Start	0 Tage	Fr 28.03.14	Fr 28.03.14
176	End	0 Tage	Do 05.06.14	Do 05.06.14
177	TGA Lagerhalle	50 Tage	Fr 28.03.14	Do 05.06.14
178	Ausführung TGA	50 Tage	Fr 28.03.14	Do 05.06.14
179	Start	0 Tage	Fr 28.03.14	Fr 28.03.14
180	End	0 Tage	Do 05.06.14	Do 05.06.14
181	Infrastruktur Aussenanlagen Osdorfer Born / Schenefeld	549 Tage	Mo 08.11.10	Mi 09.01.13
182	Planung	549 Tage	Mo 08.11.10	Mi 09.01.13
183	Start	0 Tage	Mo 08.11.10	Mo 08.11.10
184	End	0 Tage	Mi 09.01.13	Mi 09.01.13