

PTT

From LLRFWiki

(Difference between revisions)

Revision as of 15:06, 25 July 2012 (edit)

127.0.1.1 (Talk)

(New page: - →plans/PTT-2012-07-17.csv read, 857 lines - 0 (*) Mon 22.08.11 1419 dys? (laeutf) 1 Incoming Mon 22.08.11 1269 dys? 1.1 Buildings Mon 22.08.11 619 dys? 1.1.1 (x) XSIN RFI M...) → Previous diff

(3 intermediate revisions not shown.)

Line 1:

-	/* plans/PTT-2012-07-17.csv read, 857 lines */
0	(*) Mon 22.08.11 1419 dys? (laeutf)
1	Incoming Mon 22.08.11 1269 dys?
-	1.1 Buildings Mon 22.08.11 619 dys?
-	1.1.1 (x) XSIN RFI Mon 16.07.12
1.1.2	(x) XTL RFI from XSE Mon 27.02.12 (erledigt)
1.1.3	(x) XTL acces from XS1 is possible Tue 18.09.12
-	1.1.4 (x) XHEE RFI Mon 30.07.12
-	1.1.5 (x) XTIN RFI Mon 16.07.12
-	1.1.6 (x) XSE RFI Tue 03.07.12
1.1.7	(x) Stahlbodenplatten fuer XTL rfi Mon 07.01.13
-	1.1.8 (x) XHE1 rfi Mon 16.07.12
1.1.9	(x) XS1 rfi Fri 30.11.12
-	1.1.10 X-HE2-S2 Mon 03.06.13 154 dys
-	1.1.10.1 (x) XHE2 Civil Construction completed Fri 03.01.14
-	1.1.10.2 (x) XS2 Civil Construction completed Mon 03.06.13
-	1.1.11 X-HE3-S3 Thu 11.10.12 236 dys
-	1.1.11.1 (x) XHE3 Civil Construction completed Fri 06.09.13
-	1.1.11.2 (x) XS3 Civil Construction completed Thu 11.10.12

Line 1:

+	/* plans/PTT-2012-07-26.csv read, 858 lines */
0	(*) Mon 22.08.11 1419 dys? (laeutf)
1	Incoming Mon 22.08.11 1269 dys?
+	1.1 Buildings Mon 22.08.11 790 dys?
+	1.1.1 (x) XSIN RFI Thu 26.07.12 (erledigt)
1.1.2	(x) XTL RFI from XSE Mon 27.02.12 (erledigt)
1.1.3	(x) XTL acces from XS1 is possible Tue 18.09.12
+	1.1.4 (x) XHEE RFI Thu 30.08.12
+	1.1.5 (x) XTIN RFI Mon 30.07.12 (erledigt)
+	1.1.6 (x) XSE RFI Fri 27.07.12 (erledigt)
1.1.7	(x) Stahlbodenplatten fuer XTL rfi Mon 07.01.13
+	1.1.8 (x) XHE1 rfi Thu 11.07.13
1.1.9	(x) XS1 rfi Fri 30.11.12
+	1.1.10 (x) XHE2 Civil Construction completed Fri 03.01.14
+	1.1.11 (x) XS2 Civil Construction completed Mon 03.06.13
+	1.1.12 (x) XHE3 Civil Construction completed Fri 06.09.13
+	1.1.13 (x) XS3 Civil Construction completed Thu 11.10.12
+	1.1.14 (x) XHE4 Civil Construction completed Thu 14.11.13
+	1.1.15 (x) XS4 Civil Construction completed Mon 15.04.13

-	1.1.12 X-HE4-S4 Mon 15.04.13 153 dys	+ 1.1.16 (x) XTD1 Civil Construction completed Mon 30.01.12
-	1.1.12.1 (x) XHE4 Civil Construction completed Thu 14.11.13	+ 1.1.17 (x) full access via X-HE1-S1 Thu 14.06.12
-	1.1.12.2 (x) XS4 Civil Construction completed Mon 15.04.13	+ 1.1.18 full access via X-HE2-S2 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.13 (x) XTD1 Civil Construction completed Mon 30.01.12	+ 1.1.19 (x) XTD2 Civil Construction completed Wed 29.02.12
-	1.1.14 (x) full access via X-HE1-S1 Thu 14.06.12	+ 1.1.20 full access via X-HE1-S1 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.15 full access via X-HE2-S2 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.21 full access via X-HE3-S3 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.16 (x) XTD2 Civil Construction completed Wed 29.02.12	+ 1.1.22 (x) XTD3 Civil Construction completed Mon 18.06.12
-	1.1.17 full access via X-HE1-S1 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.23 full access via X-HE2-S2 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.18 full access via X-HE3-S3 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.24 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.19 (x) XTD3 Civil Construction completed Mon 18.06.12	+ 1.1.25 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.20 full access via X-HE2-S2 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.26 (x) XTD4 Civil Construction completed Mon 30.04.12
-	1.1.21 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.27 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.22 (x) XTD4 Civil Construction completed Mon 30.04.12	+ 1.1.28 (x) XTD5 Civil Construction completed Mon 18.06.12
-	1.1.23 full access via X-HE3-S3 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.29 (x) XTD6 (MID/HED) Civil Construction completed Fri 09.11.12
-	1.1.24 (x) XTD5 Civil Construction completed Mon 18.06.12	+ 1.1.30 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.25 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.31 full access via X-HE2-S2 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.26 (x) XTD6 (MID/HED) Civil Construction completed Fri 09.11.12	+ 1.1.32 (x) XTD7 () Civil Construction completed Fri 30.03.12
-	1.1.27 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.33 full access via X-HE3-S3 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.28 (x) XTD7 () Civil Construction completed Mon 18.06.12	+ 1.1.34 (x) XTD9 (SPB/FXE) Civil Construction completed Fri 30.03.12
-	1.1.29 (x) XTD8 () Civil Construction completed Thu 01.03.12	+ 1.1.35 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy?
-	1.1.30 full access via X-HE2-S2 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.36 (x) XTD10 (SQS/SCS) Civil Construction completed Mon 02.04.12
-	1.1.31 (x) XTD9 (SPB/FXE) Civil Construction completed Fri 30.03.12	+ 1.1.37 (x) XTD11 Civil Construction completed Thu 01.11.12
-	1.1.32 full access via X-HE3-S3 Mon 22.08.11 1 dy?	+ 1.1.38 (x) XSDU2 Civil Construction completed Mon 01.10.12
-	1.1.33 (x) XTD10 (SQS/SCS) Civil Construction completed Mon 02.04.12	+ 1.1.39 (x) XHEXP1 north Civil Construction completed Mon 19.11.12
-	1.1.34 XSDU1 Civil Construction completed Thu 01.11.12 1 dy?	+ 1.1.40 (x) XHEXP1 rest Civil Construction completed Fri 21.06.13
-	1.1.35 XSDU2 Civil Construction completed Mon 01.10.12 1 dy?	+ 1.1.41 (x) XHQ rfi Mon 01.09.14
-	1.1.36 XHEXP1 Mon 19.11.12 154 dys	+
-	1.1.36.1 (x) XHEXP1 north Civil Construction completed Mon 19.11.12	+
-	1.1.36.2 (x) XHEXP1 rest Civil Construction completed Fri 21.06.13	+
-	1.2 Transportation Fri 02.03.12 366 dys	+ 1.2 Transportation Fri 02.03.12 366 dys
-	1.2.1 (x) Baukran Los 5 verfügbar Fri 09.03.12 (erledigt)	+ 1.2.1 (x) Baukran Los 5 verfügbar Fri 09.03.12 (erledigt)
-	1.2.2 (x) Baukran XSE verfügbar (Los 3) Fri 02.03.12 (erledigt)	+ 1.2.2 (x) Baukran XSE verfügbar (Los 3) Fri 02.03.12 (erledigt)

- 1.2.3 (x) Lastenaufzug XSE einsatzbereit Mon 18.06.12 (erledigt)
- 1.2.4 (x) Lastenaufzug XSIN einsatzbereit **Fri 13.07.12**
- 1.2.5 (x) Zugangskontrollsystem rfi **Mon 30.07.12**
- 1.2.6 (x) Mullewupp einsatzbereit Mon 29.07.13
- 1.3 Dumps Mon 22.08.11 146 dys

Line 156:

- 1.19.3 (x) SASE3 DAQ & DM system rfi Fri 01.03.13
- 2 Injektor Section Mon **16.07.12 751** dys?
- 2.1 Infrastructure Installation Mon **16.07.12 225** dys
- 2.1.1 XCIN Mon **16.07.12 225** dys
- 2.1.1.1 Zugangskontrollsystem installieren **Tue 31.07.12 2** wks
- 2.1.1.2 Allgemeine Stromversorgung Mon **16.07.12 180** dys
- 2.1.1.2.1 Pritschen, Uvs, Elektroinstallation XHEIN Mon **01.10.12 30** dys
- 2.1.1.2.2 XSIN1 Mon **13.08.12 94** dys
- 2.1.1.2.3 XSIN2 Mon **06.08.12 95** dys
- 2.1.1.2.4 XSIN3 Mon **16.07.12 70** dys
- 2.1.1.2.5 XSIN4 Mon **13.08.12 110** dys
- 2.1.1.2.6 XSIN5 Mon **27.08.12 130** dys
- 2.1.1.2.7 XSIN6 Mon **10.09.12 140** dys
- 2.1.1.2.8 XSIN 7 Mon **23.07.12 85** dys
- 2.1.1.2.9 XSIN Media Shaft Mon **16.07.12 95** dys
- 2.1.1.2.10 XTIN1 Mon **17.09.12 5** dys
- 2.1.1.2.11 XTIN2 Mon **16.07.12 169** dys
- 2.1.1.2.12 XTIN3 Mon **16.07.12 104** dys
- 2.1.1.2.13 XTIN4 Mon **13.08.12 120** dys
- 2.1.1.2.14 XTIN5 Mon **27.08.12 130** dys
- 2.1.1.2.15 XTIN6 Mon **10.09.12 140** dys
- 2.1.1.2.16 XTIN7 Mon **23.07.12 85** dys
- 2.1.1.2.17 XTIN Media Shaft Mon **13.08.12 30** dys
- 2.1.1.2.18 XHEE Mon **16.07.12 135** dys
- 2.1.1.2.19 XSE1 Mon **10.09.12 5** dys
- 2.1.1.2.20 XSE2 Mon **06.08.12 95** dys

- 1.2.3 (x) Lastenaufzug XSE einsatzbereit Mon 18.06.12 (erledigt)
- + 1.2.4 (x) Lastenaufzug XSIN einsatzbereit **Wed 18.07.12 (erledigt)**
- + 1.2.5 (x) Zugangskontrollsystem rfi **Thu 30.08.12**
- 1.2.6 (x) Mullewupp einsatzbereit Mon 29.07.13
- 1.3 Dumps Mon 22.08.11 146 dys

Line 153:

- 1.19.3 (x) SASE3 DAQ & DM system rfi Fri 01.03.13
- + 2 Injektor Section Mon **30.07.12 741** dys?
- + 2.1 Infrastructure Installation Mon **30.07.12 215** dys
- + 2.1.1 XCIN Mon **30.07.12 215** dys
- + 2.1.1.1 Zugangskontrollsystem installieren **Thu 30.08.12 2** wks
- + 2.1.1.2 Allgemeine Stromversorgung Mon **30.07.12 180** dys
- + 2.1.1.2.1 Pritschen, Uvs, Elektroinstallation XHEIN Mon **15.10.12 30** dys
- + 2.1.1.2.2 XSIN1 Mon **27.08.12 94** dys
- + 2.1.1.2.3 XSIN2 Mon **20.08.12 95** dys
- + 2.1.1.2.4 XSIN3 Mon **30.07.12 70** dys
- + 2.1.1.2.5 XSIN4 Mon **27.08.12 110** dys
- + 2.1.1.2.6 XSIN5 Mon **10.09.12 130** dys
- + 2.1.1.2.7 XSIN6 Mon **24.09.12 140** dys
- + 2.1.1.2.8 XSIN 7 Mon **06.08.12 85** dys
- + 2.1.1.2.9 XSIN Media Shaft Mon **30.07.12 95** dys
- + 2.1.1.2.10 XTIN1 Mon **01.10.12 5** dys
- + 2.1.1.2.11 XTIN2 Mon **30.07.12 169** dys
- + 2.1.1.2.12 XTIN3 Mon **30.07.12 104** dys
- + 2.1.1.2.13 XTIN4 Mon **27.08.12 120** dys
- + 2.1.1.2.14 XTIN5 Mon **10.09.12 130** dys
- + 2.1.1.2.15 XTIN6 Mon **24.09.12 140** dys
- + 2.1.1.2.16 XTIN7 Mon **06.08.12 85** dys
- + 2.1.1.2.17 XTIN Media Shaft Mon **27.08.12 30** dys
- + 2.1.1.2.18 XHEE Mon **30.07.12 135** dys
- + 2.1.1.2.19 XSE1 Mon **24.09.12 5** dys
- + 2.1.1.2.20 XSE2 Mon **20.08.12 95** dys

-	2.1.1.2.21 XSE3 Mon 16.07.12 70 dys
-	2.1.1.2.22 XSE4 Mon 20.08.12 115 dys
-	2.1.1.2.23 XSE5 Mon 27.08.12 130 dys
-	2.1.1.2.24 XSE6 Mon 08.10.12 5 dys
-	2.1.1.2.25 XSE7 Mon 23.07.12 80 dys
-	2.1.1.3 Vermessung Mon 16.07.12 10 dys
-	2.1.1.3.1 Initial Survey Mon 16.07.12 2 wks
-	2.1.1.3.2 Dump einmessen Mon 16.07.12 1 wk
-	2.1.1.4 Wasserkühlung und Druckluft Mon 16.07.12 164 dys
-	2.1.1.4.1 XTIN Media Shaft Mon 16.07.12 50 dys
2.1.1.4.2 XSIN Mon 10.09.12 105 dys	
2.1.1.4.3 XTIN Mon 01.10.12 105 dys	

Line 254:

3.1.1.1.8 (*) Material transportation to storage places Thu 08.03.12 5 dys (erledigt)	
3.1.1.1.9 (*) Hubbühne in XSE einbringen Tue 12.06.12 3 dys (erledigt)	
-	3.1.1.2 Sonstiges Mon 12.03.12 204 67 dys (laeuft)
3.1.1.2.1 (*) installing main light (MKK/Fa. Bellut) Mon 12.03.12 27 dys (erledigt)	
3.1.1.2.2 (*) Baustrom kompletieren (MKK/Fa. Wille) Thu 15.03.12 17 dys (erledigt)	
3.1.1.2.3 (*) Fußbodenreinigung Thu 22.03.12 1 dy (erledigt)	
3.1.1.2.4 (*) Reinigung Tunnelwände Wed 11.04.12 3 dys (erledigt)	
-	3.1.1.2.5 installing grounding trail Fri 30.11.12 15 dys
3.1.1.2.6 Tests mit Bodenplattenunterlagen Tue 27.03.12 3 wks (erledigt)	
3.1.1.2.7 (*) Tests zum Bodenplattenfixieren Wed 16.05.12 10 dys (erledigt)	

Line 272:

3.1.1.4 Raumlufttechnik in Betrieb nehmen Mon 03.09.12 180 dys	
3.1.1.5 Bodenplatten-Rangierungen Mon 11.06.12 347,67 dys (laeuft)	
-	3.1.1.5.1 (!) Bodenplatten rechts von hinten (u. vorne) oeffnen (MEA) Mon 11.06.12 55 dys (laeuft)
-	3.1.1.5.2 (!) Mittendurchbrüche in Sohlgewölbe herstellen (BAU) Mon 02.07.12 20 dys (laeuft)
-	3.1.1.5.3 (!) Bodenplatten links nach rechts von hinten umrangieren Fri 30.11.12 8 wks
3.1.1.5.4 (!) Fussbodenplatten links von vorne wiedereinbringen Fri 19.07.13 58 dys	
-	3.1.1.5.5 Durchbrufe durch Bodenplatten/Spezialplatten Fri 19.07.13 50 dys

+	2.1.1.2.21 XSE3 Mon 30.07.12 70 dys
+	2.1.1.2.22 XSE4 Mon 03.09.12 115 dys
+	2.1.1.2.23 XSE5 Mon 10.09.12 130 dys
+	2.1.1.2.24 XSE6 Mon 22.10.12 5 dys
+	2.1.1.2.25 XSE7 Mon 06.08.12 80 dys
+	2.1.1.3 Vermessung Mon 30.07.12 10 dys
+	2.1.1.3.1 Initial Survey Mon 30.07.12 2 wks
+	2.1.1.3.2 Dump einmessen Mon 30.07.12 1 wk
+	2.1.1.4 Wasserkühlung und Druckluft Mon 30.07.12 154 dys
+	2.1.1.4.1 XTIN Media Shaft Mon 30.07.12 50 dys
2.1.1.4.2 XSIN Mon 10.09.12 105 dys	
2.1.1.4.3 XTIN Mon 01.10.12 105 dys	

Line 251:

3.1.1.1.8 (*) Material transportation to storage places Thu 08.03.12 5 dys (erledigt)	
3.1.1.1.9 (*) Hubbühne in XSE einbringen Tue 12.06.12 3 dys (erledigt)	
+	3.1.1.2 Sonstiges Mon 12.03.12 209 , 67 dys (laeuft)
3.1.1.2.1 (*) installing main light (MKK/Fa. Bellut) Mon 12.03.12 27 dys (erledigt)	
3.1.1.2.2 (*) Baustrom kompletieren (MKK/Fa. Wille) Thu 15.03.12 17 dys (erledigt)	
3.1.1.2.3 (*) Fußbodenreinigung Thu 22.03.12 1 dy (erledigt)	
3.1.1.2.4 (*) Reinigung Tunnelwände Wed 11.04.12 3 dys (erledigt)	
+	3.1.1.2.5 installing grounding trail Fri 07.12.12 15 dys
3.1.1.2.6 Tests mit Bodenplattenunterlagen Tue 27.03.12 3 wks (erledigt)	
3.1.1.2.7 (*) Tests zum Bodenplattenfixieren Wed 16.05.12 10 dys (erledigt)	

Line 269:

3.1.1.4 Raumlufttechnik in Betrieb nehmen Mon 03.09.12 180 dys	
3.1.1.5 Bodenplatten-Rangierungen Mon 11.06.12 347,67 dys (laeuft)	
+	3.1.1.5.1 (!) Bodenplatten rechts von hinten oeffnen (MEA) Mon 11.06.12 55 dys (laeuft)
+	3.1.1.5.2 (*) Mittendurchbrüche in Sohlgewölbe herstellen (BAU) Mon 02.07.12 14 dys (erledigt)
+	3.1.1.5.3 (!) Bodenplatten links nach rechts von hinten umrangieren Fri 07.12.12 7 wks
3.1.1.5.4 (!) Fussbodenplatten links von vorne wiedereinbringen Fri 19.07.13 58 dys	
+	3.1.1.5.5 Fussbodenplatten rechts fixieren Fri 25.01.13 3 wks

- 3.1.1.6 Deckenrahmen + Konsolen Mon 06.08.12 262,67 dys
- 3.1.1.6.1 Deckenkonsolen L3 1000 bis 1700m installieren Mon 06.08.12 35 dys

Line 287:

- 3.1.1.6.8 Deckenrahmen L1 installieren Fri 26.07.13 8 dys
- 3.1.1.7 Rauchmelde- und Sicherheitsanlagen Tue 29.05.12 308,67 dys? (laeuft)
- 3.1.1.7.1 Rauchmeldung installieren **Tue 17.07.12 10 dys**
- 3.1.1.7.2 Kabelverlegung Funktionserhalt Mon 10.09.12 5 dys
- 3.1.1.7.3 Kabelverlegung Funktionserhalt, Interlock Fri 19.07.13 2 wks
- 3.1.1.7.4 Lautsprecheranlagen et al. installieren (MPS) Fri **22.02.13 3 wks**
- 3.1.1.7.5 (*) Rauchansaug-Verrohrung montieren Tue 29.05.12 30 dys (erledigt)
- 3.1.1.7.6 Montage+Verkabelung Sirenen Mon 17.09.12 21 dys

Line 298:

- 3.1.1.7.10 Rettungsleitsystem 1000-2100m Wed 26.09.12 10 dys
- 3.1.1.8 Rohrleitungen fuer Kuehlwasser+Druckluft Mon 02.07.12 270,67 dys? (laeuft)
- 3.1.1.8.1 Wasserrohrhalterungen (rechts, wand) installieren **Fri 30.11.12 8 wks**
- 3.1.1.8.2 (!) Installation DN300 Wasserrohr 30° Vorlauf von hinten Mon 02.07.12 12 wks (laeuft)
- 3.1.1.8.3 Installation grosses DN300 Wasserrohr rechts an Wand **Fri 30.11.12 10 wks**
- 3.1.1.8.4 Kaltwasserleitung Unterverteiler 20 Grad von hinten **Fri 30.11.12 90 dys**
- 3.1.1.8.5 Rohrleitung links unten (Puls-kabelkühlung) 1700m - 0m Mon 15.04.13 60 dys
- 3.1.1.8.6 Druckluftleitung DN50 von hinten **Fri 30.11.12 30 dys**
- 3.1.1.8.7 Lenzeleitung DN50 von hinten **Fri 30.11.12 30 dys**
- 3.1.1.8.8 Verrieselungsleitung DN125 von hinten **Fri 30.11.12 49 dys**
- 3.1.1.8.9 Kuhlwasserverteilung+Anschlüsse **Fri 05.04.13 30 dys?**
- 3.1.1.8.10 Kuhlwasserkreise inbetriebnehmen Mon 08.07.13 5 dys
- 3.1.1.9 Cryo Thu 01.08.13 100 dys

Line 313:

- 3.1.1.10 (!) Kabel Pritschen Mon 13.08.12 214,67 dys?
- 3.1.1.10.1 Kabelpritschen links oben (2, Funktionserhalt) Mon 13.08.12 20 dys
- 3.1.1.10.2 Obere Kabelpritschen (#12-17) installieren Fri **30.11.12 60 dys**

- + **3.1.1.5.6 (!) LWL-Kanal-Steg aufmauern Mon 20.08.12 1 wk**
- + **3.1.1.5.7 (!) Abdecksteine für LWL Kanal installieren Mon 27.08.12 1 wk**
- + **3.1.1.5.8 Durchgriffe durch Bodenplatten/Speziatplatten Fri 19.07.13 50 dys**
- 3.1.1.6 Deckenrahmen + Konsolen Mon 06.08.12 262,67 dys
- 3.1.1.6.1 Deckenkonsolen L3 1000 bis 1700m installieren Mon 06.08.12 35 dys

Line 287:

- 3.1.1.6.8 Deckenrahmen L1 installieren Fri 26.07.13 8 dys
- 3.1.1.7 Rauchmelde- und Sicherheitsanlagen Tue 29.05.12 308,67 dys? (laeuft)
- + **3.1.1.7.1 Rauchmeldung installieren Mon 23.07.12 10 dys**
- 3.1.1.7.2 Kabelverlegung Funktionserhalt Mon 10.09.12 5 dys
- 3.1.1.7.3 Kabelverlegung Funktionserhalt, Interlock Fri 19.07.13 2 wks
- + **3.1.1.7.4 Lautsprecheranlagen et al. installieren (MPS) Fri 01.03.13 3 wks**
- 3.1.1.7.5 (*) Rauchansaug-Verrohrung montieren Tue 29.05.12 30 dys (erledigt)
- 3.1.1.7.6 Montage+Verkabelung Sirenen Mon 17.09.12 21 dys

Line 298:

- 3.1.1.7.10 Rettungsleitsystem 1000-2100m Wed 26.09.12 10 dys
- 3.1.1.8 Rohrleitungen fuer Kuehlwasser+Druckluft Mon 02.07.12 270,67 dys? (laeuft)
- + **3.1.1.8.1 Wasserrohrhalterungen (rechts, wand) installieren Tue 20.11.12 8 wks**
- 3.1.1.8.2 (!) Installation DN300 Wasserrohr 30° Vorlauf von hinten Mon 02.07.12 12 wks (laeuft)
- 3.1.1.8.3 Installation grosses DN300 Wasserrohr rechts an Wand **Tue 20.11.12 10 wks**
- + **3.1.1.8.4 Kaltwasserleitung Unterverteiler 20 Grad von hinten Tue 20.11.12 90 dys**
- 3.1.1.8.5 Rohrleitung links unten (Puls-kabelkühlung) 1700m - 0m Mon 15.04.13 60 dys
- + **3.1.1.8.6 Druckluftleitung DN50 von hinten Tue 20.11.12 30 dys**
- + **3.1.1.8.7 Lenzeleitung DN50 von hinten Tue 20.11.12 30 dys**
- + **3.1.1.8.8 Verrieselungsleitung DN125 von hinten Tue 20.11.12 49 dys**
- + **3.1.1.8.9 Kuhlwasserverteilung+Anschlüsse Tue 26.03.13 30 dys?**
- 3.1.1.8.10 Kuhlwasserkreise inbetriebnehmen Mon 08.07.13 5 dys
- 3.1.1.9 Cryo Thu 01.08.13 100 dys

Line 313:

- 3.1.1.10 (!) Kabel Pritschen Mon 13.08.12 214,67 dys?
- 3.1.1.10.1 Kabelpritschen links oben (2, Funktionserhalt) Mon 13.08.12 20 dys
- + **3.1.1.10.2 Obere Kabelpritschen (#12-17) installieren Fri 07.12.12 60 dys**

- 3.1.1.10.3 cable trays XSE shaft Fri **30.11.12** 40 dys?

3.1.1.10.4 (!) Pritschen rechts unten Fri 05.10.12 65,67 dys

3.1.1.10.4.1 (!) cable tray #1 90m-1000m Fri 05.10.12 6 dys

Line 330:

3.1.1.10.5.8 (!) cable tray #11 1000m-2100m T ue 07.05.13 5 dys

3.1.1.10.5.9 (!) cable tray #11 90m-1000m Fri 31.05.13 5 dys

- 3.1.1.11.1 Telekommunikation, Funk, IT-Netzwerk, WLAN Thu 08.03.12 **112** dys
(laeuft)

3.1.1.11.1 (*) Provisorische Erstausrüstung Feuerwehrfunk/Sicherheit Thu 08.03.12 2 dys (erledigt)

3.1.1.11.2 (*) Telefone installieren Thu 08.03.12 5 dys (erledigt)

3.1.1.11.3 (*) Schlitzantenne installieren (Moe) Mon 25.06.12 8 dys (erledigt)

- 3.1.1.11.4 Tunnelfunk in Betrieben Mon **23.07.12** 1 wk

- 3.1.1.11.5 GSM + UMTS Inbetriebsnehmen Mon **30.07.12** 1 wk

- 3.1.1.11.6 WLAN Netzwerk Inbetriebnahme Mon **06.08.12** 5 dys

3.1.1.12 (!) Kabel Mon 15.10.12 199,67 dys

3.1.1.12.1 Starkstromkabel (400V) ziehen 1500-2100m Mon 04.03.13 7 dys

Line 354:

3.1.1.12.7 (!) 10kV Cable installation (links unten) 0-1000m Fri 07.06.13 30 dys

3.1.1.12.8 (!) 10kV Cable installation (links unten) 1000-2100m Fri 07.06.13 30 dys

- 3.1.1.13 (!) LWL Leerrohre Mon 10.09.12 130,67 dys?

3.1.1.13.1 (!) Glasphasenleerrohre verlegen (rechts) Mon 10.09.12 25 dys

- 3.1.1.13.2 Glasphasenleerrohre unter Bodenplatten vorbereiten Fri **18.01.13** 5 dys?

3.1.1.13.3 Glasphasenleerrohre verlegen (links) Mon 04.03.13 5 dys

3.1.2 XS1 Fri 30.11.12 351 dys?

Line 372:

3.1.2.4 Water installation Fri 30.11.12 5 mons

3.1.2.5 Electricity Fri 30.11.12 5 mons

- 3.1.2.6 IT Infrastructure Fri 19.04.13 2 mons

3.2 (!) Main Linac installation Fri 28.12.12 758,67 dys?

3.2.1 (!) Dogleg Mon 30.12.13 395 dys

Line 529:

3.3.6 (!) Establishing SASE in first Undulator section Wed 09.03.16 2 wks

+ 3.1.1.10.3 cable trays XSE shaft Fri **07.12.12** 40 dys?

3.1.1.10.4 (!) Pritschen rechts unten Fri 05.10.12 65,67 dys

3.1.1.10.4.1 (!) cable tray #1 90m-1000m Fri 05.10.12 6 dys

Line 330:

3.1.1.10.5.8 (!) cable tray #11 1000m-2100m T ue 07.05.13 5 dys

3.1.1.10.5.9 (!) cable tray #11 90m-1000m Fri 31.05.13 5 dys

+ 3.1.1.11.1 Telekommunikation, Funk, IT-Netzwerk, WLAN Thu 08.03.12 **117** dys
(laeuft)

3.1.1.11.1 (*) Provisorische Erstausrüstung Feuerwehrfunk/Sicherheit Thu 08.03.12 2 dys (erledigt)

3.1.1.11.2 (*) Telefone installieren Thu 08.03.12 5 dys (erledigt)

3.1.1.11.3 (*) Schlitzantenne installieren (Moe) Mon 25.06.12 8 dys (erledigt)

+ 3.1.1.11.4 Tunnelfunk in Betrieben Mon **30.07.12** 1 wk

+ 3.1.1.11.5 GSM + UMTS Inbetriebsnehmen Mon **06.08.12** 1 wk

+ 3.1.1.11.6 WLAN Netzwerk Inbetriebnahme Mon **13.08.12** 5 dys

3.1.1.12 (!) Kabel Mon 15.10.12 199,67 dys

3.1.1.12.1 Starkstromkabel (400V) ziehen 1500-2100m Mon 04.03.13 7 dys

Line 354:

3.1.1.12.7 (!) 10kV Cable installation (links unten) 0-1000m Fri 07.06.13 30 dys

3.1.1.12.8 (!) 10kV Cable installation (links unten) 1000-2100m Fri 07.06.13 30 dys

+ 3.1.1.13 (!) LWL Leerrohre Mon 10.09.12 130,67 dys

3.1.1.13.1 (!) Glasphasenleerrohre verlegen (rechts) Mon 10.09.12 25 dys

+ 3.1.1.13.2 Glasphasenleerrohre unter Bodenplatten vorbereiten Fri **23.11.12** 9 wks

3.1.1.13.3 Glasphasenleerrohre verlegen (links) Mon 04.03.13 5 dys

3.1.2 XS1 Fri 30.11.12 351 dys?

Line 372:

3.1.2.4 Water installation Fri 30.11.12 5 mons

3.1.2.5 Electricity Fri 30.11.12 5 mons

+ 3.1.2.6 **Installation analog-Telephone Fri 28.12.12** 1 wk

+ **3.1.2.7 IT Infrastructure Fri 19.04.13** 2 mons

3.2 (!) Main Linac installation Fri 28.12.12 758,67 dys?

3.2.1 (!) Dogleg Mon 30.12.13 395 dys

Line 530:

3.3.6 (!) Establishing SASE in first Undulator section Wed 09.03.16 2 wks

4 Photon Beamlines Section Mon 30.01.12 1076 dys?
-4.1 Shaft Buildings 2.3.4 **Tue 02.10.12 880** dys?

4.1.1 X-HE2-S2 Fri 03.01.14 552 dys?

4.1.1.1 Survey (WP32) Fri 03.01.14 10 dys

Line 558:

4.1.3.4 Machine test & commissioning X S4 Mon 16.11.15 5 dys

4.1.3.5 - Mon 23.11.15 1 dy?

-4.1.4 Dumps U1,U2 **Tue 02.10.12 808** dys?

-4.1.4.1 XSDU1 **Fri 02.11.12 667,5** dys?

-4.1.4.1.1 Initial survey (WP32) **Fri 02.11.12 1** dy?

4.1.4.1.2 Infrastructure Installation (WP34) Mon 03.11.14 21,3 wks?

4.1.4.1.3 Dump1 installation Tue 31.03.15 30 dys

4.1.4.1.4 Dump1 commissioning Tue 12.05.15 10 dys

4.1.4.1.5 - Mon 25.05.15 1 dy?

-4.1.4.2 XSDU2 **Tue 02.10.12 808** dys?

-4.1.4.2.1 Initial survey (WP32) **Tue 02.10.12 1** dy?

4.1.4.2.2 Infrastructure Installation (WP34) Mon 03.03.14 140 dys?

4.1.4.2.2.1 (start-end duration derived from WP-34-plan) Mon 03.03.14 130 dys

4 Photon Beamlines Section Mon 30.01.12 1076 dys?

+4.1 Shaft Buildings 2.3.4 **Mon 01.10.12 881** dys?

4.1.1 X-HE2-S2 Fri 03.01.14 552 dys?

4.1.1.1 Survey (WP32) Fri 03.01.14 10 dys

Line 559:

4.1.3.4 Machine test & commissioning X S4 Mon 16.11.15 5 dys

4.1.3.5 - Mon 23.11.15 1 dy?

+4.1.4 Dumps U1,U2 **Mon 01.10.12 809** dys?

+4.1.4.1 XSDU1 **Thu 01.11.12 668,5** dys?

+4.1.4.1.1 Initial survey (WP32) **Thu 01.11.12 1** dy?

4.1.4.1.2 Infrastructure Installation (WP34) Mon 03.11.14 21,3 wks?

4.1.4.1.3 Dump1 installation Tue 31.03.15 30 dys

4.1.4.1.4 Dump1 commissioning Tue 12.05.15 10 dys

4.1.4.1.5 - Mon 25.05.15 1 dy?

+4.1.4.2 XSDU2 **Mon 01.10.12 809** dys?

+4.1.4.2.1 Initial survey (WP32) **Mon 01.10.12 1** dy?

4.1.4.2.2 Infrastructure Installation (WP34) Mon 03.03.14 140 dys?

4.1.4.2.2.1 (start-end duration derived from WP-34-plan) Mon 03.03.14 130 dys

Current revision

/* plans/PIT-2012-07-26.csv read, 858 lines */ 0 (*) Mon 22.08.11 1419 dys? (laeuft) 1 Incoming Mon 22.08.11 1269 dys? 1.1 Buildings Mon 22.08.11 790 dys? 1.1.1 (x) XSIN RfI Thu 26.07.12 (erledigt) 1.1.2 (x) XTL RfI from XSE Mon 27.02.12 (erledigt) 1.1.3 (x) XTL acces from XS1 is possible Tue 18.09.12 1.1.4 (x) XHEE RfI Thu 30.08.12 1.1.5 (x) XTIN RfI Mon 30.07.12 (erledigt) 1.1.6 (x) XSE RfI Fri 27.07.12 (erledigt) 1.1.7 (x) Stahlbodenplatten fuer XTL rfi Mon 07.01.13 1.1.8 (x) XHE1 rfi Thu 11.07.13 1.1.9 (x) XS1 rfi Fri 30.11.12 1.1.10 (x) XHE2 Civil Construction completed Fri 03.01.14 1.1.11 (x) XS2 Civil Construction completed Mon 03.06.13 1.1.12 (x) XHE3 Civil Construction completed Fri 06.09.13 1.1.13 (x) XS3 Civil Construction completed Thu 11.10.12 1.1.14 (x) XHE4 Civil Construction completed Thu 14.11.13 1.1.15 (x) XS4 Civil Construction completed Mon 15.04.13 1.1.16 (x) XTD1 Civil Construction completed Mon 30.01.12 1.1.17 (x) full access via X-HE1-S1 Thu 14.06.12 1.1.18 full access via X-HE2-S2 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.19 (x) XTD2 Civil Construction completed Wed 29.02.12 1.1.20 full access via X-HE1-S1 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.21 full access via X-HE3-S3 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.22 (x) XTD3 Civil Construction completed Mon 18.06.12 1.1.23 full access via X-HE2-S2 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.24 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.25 (x) XTD4 Civil Construction completed Mon 30.04.12 1.1.26 full access via X-HE3-S3 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.27 (x) XTD5 Civil Construction completed Mon 18.06.12 1.1.28 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.29 (x) XTD6 (MID/HED) Civil Construction completed Fri 09.11.12 1.1.30 full access via X-HE4-S4 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.31 (x) XTD7 () Civil Construction completed Mon 18.06.12 1.1.32 (x) XTD8 () Civil Construction completed Thu 01.03.12 1.1.33 full access via X-HE2-S2 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.34 (x) XTD9 (SPB/FXE) Civil Construction completed Fri 30.03.12 1.1.35 full access via X-HE3-S3 Mon 22.08.11 1 dy? 1.1.36 (x) XTD10 (SQS/SCS) Civil Construction completed Mon 02.04.12 1.1.37 (x) XSDU1 Civil Construction completed Thu