

PIT

From LLRFWiki

(Difference between revisions)

Revision as of 11:56, 7 September 2012 (edit)
127.0.1.1 (Talk)
← Previous diff

Line 1:
- /* plans/PIT-2012-09-**07**.csv read, **987** lines */
0 (*). Mon 22.08.11 1356 dys? (laeft)
1 Incoming Mon 22.08.11 1269 dys?

Line 292:
3.1.1.1.8 (*)e Material transportation to storage places Thu 08.03.12 5 dys (erledigt)
3.1.1.1.9 (*)e Hubbühne in XSE einbringen Tue 12.06.12 3 dys (erledigt)
- 3.1.1.2. Sonstiges Mon 12.03.12 **209,67** dys (laeft)
3.1.1.2.1 (*)e installing main light (MKK/Fa. Bellut) Mon 12.03.12 27 dys (erledigt)
3.1.1.2.2 (*)e Baustrom kompletieren (MKK/Fa. Wille) Thu 15.03.12 17 dys (erledigt)
3.1.1.2.3 (*)e Fußbodenreinigung Thu 22.03.12 1 dy (erledigt)
3.1.1.2.4 (*)e Reinigung T unnelwände Wed 11.04.12 3 dys (erledigt)
- 3.1.1.2.5 installing grounding trail **Fri 07.12.12** 15 dys
3.1.1.2.6 (+)e Tests mit Bodenplattenunterlagen Tue 27.03.12 3 wks (erledigt)
3.1.1.2.7 (*)e Tests zum Bodenplattenfixieren Wed 16.05.12 10 dys (erledigt)

Line 316:

Current revision (11:09, 24 September 2012) (edit)
(undo)
127.0.1.1 (Talk)

Line 1:
+ /* plans/PIT-2012-09-**24**.csv read, **988** lines */
0 (*). Mon 22.08.11 1356 dys? (laeft)
1 Incoming Mon 22.08.11 1269 dys?

Line 292:
3.1.1.1.8 (*)e Material transportation to storage places Thu 08.03.12 5 dys (erledigt)
3.1.1.1.9 (*)e Hubbühne in XSE einbringen Tue 12.06.12 3 dys (erledigt)
+ 3.1.1.2. Sonstiges Mon 12.03.12 **170** dys (laeft)
3.1.1.2.1 (*)e installing main light (MKK/Fa. Bellut) Mon 12.03.12 27 dys (erledigt)
3.1.1.2.2 (*)e Baustrom kompletieren (MKK/Fa. Wille) Thu 15.03.12 17 dys (erledigt)
3.1.1.2.3 (*)e Fußbodenreinigung Thu 22.03.12 1 dy (erledigt)
3.1.1.2.4 (*)e Reinigung T unnelwände Wed 11.04.12 3 dys (erledigt)
+ 3.1.1.2.5 installing grounding trail **Mon 15.10.12** 15 dys
3.1.1.2.6 (+)e Tests mit Bodenplattenunterlagen Tue 27.03.12 3 wks (erledigt)
3.1.1.2.7 (*)e Tests zum Bodenplattenfixieren Wed 16.05.12 10 dys (erledigt)

Line 316:

- 3.1.1.4.5 (!) Fussbodenplatten links von vorne wiedereinbringen Fri 19.07.13 58 dys
- 3.1.1.4.6 Fussbodenplatten rechts fixieren Fri 25.01.13 3 wks
- 3.1.1.4.7 (!) LWL-Kanal-Steg aufmauern Fri 07.09.12 **1 wk**
- 3.1.1.4.8 (!) Abdecksteine/-bleche für LWL Kanal installieren **Fri 07.09.12 1 wk**
- 3.1.1.4.9 Durchgriffe durch Bodenplatten/Spezialplatten Fri 19.07.13 50 dys
- 3.1.1.5 Deckenrahmen + Konsolen Fri 05.10.12 220,67 dys

Line 330:

- 3.1.1.6 . Rauchmelde- und Sicherheitsanlagen Tue 29.05.12 308,67 dys? (laeft)
- 3.1.1.6.1 Rauchmeldung installieren Mon 17.06.13 10 dys
- 3.1.1.6.2 Kabelverlegung Funktionserhalt **Fri 05.10.12 5 dys**
- 3.1.1.6.3 Kabelverlegung Funktionserhalt, Interlock Fri 19.07.13 2 wks
- 3.1.1.6.4 Lautsprecheranlagen et al. installieren (MPS) **Fri 01.03.13 3 wks**
- 3.1.1.6.5 (*)e Rauchansaug-Verrohrung montieren Tue 29.05.12 30 dys (erledigt)
- 3.1.1.6.6 Montage+Verkabelung Sirenen **Fri 12.10.12 21 dys**
- 3.1.1.6.7 Test der Rauchmeldeanlage Mon 01.07.13 20 dys
- 3.1.1.6.8 Löschanlagen installieren **Fri 02.11.12 10 dys?**
- 3.1.1.6.9 Rettungssystem 90-1000m Mon **15.10.12 10 dys**
- 3.1.1.6.10 Rettungssystem 1000-2100m **Fri 05.10.12 10 dys**
- 3.1.1.7 . Rohrleitungen fuer Kuehlwasser+Druckluft Mon 02.07.12 270,67 dys? (laeft)
- 3.1.1.7.1 . Wasserrohrhalterungen (rechts,wand) installieren **Fri 07.09.12 8 wks (laeft)**
- 3.1.1.7.2 (!). Installation DN300 Wasserrohr 30° Vorlauf von hinten Mon 02.07.12 56 dys (laeft)
- 3.1.1.7.3 Installation grosses DN300 Wasserrohr rechts an Wand Tue 20.11.12 10 wks

Line 353:

- 3.1.1.4.5 (!) Fussbodenplatten links von vorne wiedereinbringen Fri 19.07.13 58 dys
- 3.1.1.4.6 Fussbodenplatten rechts fixieren Fri 25.01.13 3 wks
- + 3.1.1.4.7 (!)_LWL-Kanal-Steg aufmauern Fri 07.09.12 **7 dys (laeft)**
- + 3.1.1.4.8 (!) Abdecksteine/-bleche für LWL Kanal installieren **Tue 18.09.12 1 wk**
- 3.1.1.4.9 Durchgriffe durch Bodenplatten/Spezialplatten Fri 19.07.13 50 dys
- 3.1.1.5 Deckenrahmen + Konsolen Fri 05.10.12 220,67 dys

Line 330:

- 3.1.1.6 . Rauchmelde- und Sicherheitsanlagen Tue 29.05.12 308,67 dys? (laeft)
- 3.1.1.6.1 Rauchmeldung installieren Mon 17.06.13 10 dys
- + 3.1.1.6.2 Kabelverlegung Funktionserhalt **Mon 12.11.12 5 dys**
- 3.1.1.6.3 Kabelverlegung Funktionserhalt, Interlock Fri 19.07.13 2 wks
- + 3.1.1.6.4 Lautsprecheranlagen et al. installieren (MPS) **Mon 07.01.13 3 wks**
- 3.1.1.6.5 (*)e Rauchansaug-Verrohrung montieren Tue 29.05.12 30 dys (erledigt)
- + 3.1.1.6.6 Montage+Verkabelung Sirenen **Mon 19.11.12 21 dys**
- 3.1.1.6.7 Test der Rauchmeldeanlage Mon 01.07.13 20 dys
- + 3.1.1.6.8 Löschanlagen installieren **Mon 26.11.12 10 dys?**
- + 3.1.1.6.9 Rettungssystem 90-1000m Mon **12.11.12 10 dys**
- + 3.1.1.6.10 Rettungssystem 1000-2100m **Mon 12.11.12 10 dys**
- 3.1.1.7 . Rohrleitungen fuer Kuehlwasser+Druckluft Mon 02.07.12 270,67 dys? (laeft)
- + 3.1.1.7.1 . Wasserrohrhalterungen (rechts,wand) installieren **Mon 01.10.12 8 wks (laeft)**
- 3.1.1.7.2 (!). Installation DN300 Wasserrohr 30° Vorlauf von hinten Mon 02.07.12 56 dys (laeft)
- 3.1.1.7.3 Installation grosses DN300 Wasserrohr rechts an Wand Tue 20.11.12 10 wks

Line 353:

- 3.1.1.8.1 Cryo-Abgasleitung DN200 500-200m Fri 02.08.13 10 dys
- 3.1.1.8.2 Cryo DN200 (Abgasleitung) 500m - 1500m Thu 01.08.13 20 wks
- 3.1.1.9 (!) Kabel Pritschen Fri **07.09.12 195,67 dys?**
- 3.1.1.9.1 Kabelpritschen links oben (2, Funktionserhalt) **Fri 07.09.12 20 dys**
- 3.1.1.9.2 Obere Kabelpritschen (#12-17) installieren **Fri 07.12.12 60 dys**
- 3.1.1.9.3 cable trays XSE shaft Fri **07.12.12 40 dys?**
- 3.1.1.9.4 (!) Pritschen rechts unten Fri 05.10.12 65,67 dys
- 3.1.1.9.4.1 (!) cable tray #1 90m-1000m Fri 05.10.12 6 dys

Line 377:

- 3.1.1.10.3 (*)e Schlitzantenne installieren (Moe) Mon 25.06.12 8 dys (erledigt)
- 3.1.1.10.4 (+)e Tunnelfunk in Betriebenmen Mon 06.08.12 5 wks (erledigt)
- 3.1.1.10.5 . Trackingsystem f. Personenzugangskontrolle installieren Mon 27.08.12 **3 wks (laeft)**
- 3.1.1.10.6 GSM + UMTS Inbetriebsnehmen Mon 04.11.13 1 wk
- 3.1.1.10.7 WLAN Netzwerk Inbetriebnahme Mon 11.11.13 1 wk

Line 980:

- 6.19 (x) (Toplevel-19) Extended beam delivery Tue 22.03.16
- 6.20 (x) Main Linac Infrastructure installation is complete Fri 10.01.14
- 6.21 (x) **Modul** installation has started Mon 04.11.13
- 6.22 (x) XFEL Accelerator ready for beam operation Wed 09.12.15
- 6.23 (x) XFEL Accelerator electron beam with nominal parameters achieved Tue 09.02.16
- 6.24 (x) XFEL Accelerator photon/SASE beam with nominal parameters achieved Tue 23.02.16

- 3.1.1.8.1 Cryo-Abgasleitung DN200 500-200m Fri 02.08.13 10 dys
- 3.1.1.8.2 Cryo DN200 (Abgasleitung) 500m - 1500m Thu 01.08.13 20 wks
- + 3.1.1.9 (!) Kabel Pritschen Fri **14.09.12 190,67 dys?**
- + 3.1.1.9.1 Kabelpritschen links oben (2, Funktionserhalt) **Mon 15.10.12 20 dys**
- + 3.1.1.9.2 Obere Kabelpritschen (#12-17) installieren **Mon 15.10.12 60 dys**
- + 3.1.1.9.3 cable trays XSE shaft Fri **14.09.12 40 dys?**
- 3.1.1.9.4 (!) Pritschen rechts unten Fri 05.10.12 65,67 dys
- 3.1.1.9.4.1 (!) cable tray #1 90m-1000m Fri 05.10.12 6 dys

Line 377:

- 3.1.1.10.3 (*)e Schlitzantenne installieren (Moe) Mon 25.06.12 8 dys (erledigt)
- 3.1.1.10.4 (+)e Tunnelfunk in Betriebenmen Mon 06.08.12 5 wks (erledigt)
- + 3.1.1.10.5 . Trackingsystem f. Personenzugangskontrolle installieren Mon 27.08.12 **5 wks (laeft)**
- 3.1.1.10.6 GSM + UMTS Inbetriebsnehmen Mon 04.11.13 1 wk
- 3.1.1.10.7 WLAN Netzwerk Inbetriebnahme Mon 11.11.13 1 wk

Line 980:

- 6.19 (x) (Toplevel-19) Extended beam delivery Tue 22.03.16
- 6.20 (x) Main Linac Infrastructure installation is complete Fri 10.01.14
- + 6.21 (x) **Module** installation has started Mon 04.11.13
- 6.22 (x) XFEL Accelerator ready for beam operation Wed 09.12.15
- 6.23 (x) XFEL Accelerator electron beam with nominal parameters achieved Tue 09.02.16
- 6.24 (x) XFEL Accelerator photon/SASE beam with nominal parameters achieved Tue 23.02.16

Current revision

/* plans/PIT-2012-09-24.csv read, 988 lines */ 0 (*). Mon 22.08.11 1356 dys? (laeft) 1 Incoming Mon 22.08.11 1269 dys? 1.1