

Status Main Linac Komponenten nach Sektionen



| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: |
|-------------|-------------------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 196 | | | | | | | | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | |
| BC 0 | | | | | | | | | | | |
| 245 | BB | 4 | 4 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Nov. 2014 | WP 12 Krause |
| 258 | Betonpoller Typ: breit | 4 | 0 | 0 | erledigt | in Arbeit | | | | Nov. 2014 | MPL Weichert |
| 259 | Betonpoller Typ: schmal | 10 | 0 | 0 | erledigt | in Arbeit | | | | Nov.2014 | MPL Weichert |
| 251 | BPMA | 8 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 17 Nölle |
| 247 | BPMF | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 17 Nölle |
| 254 | COLO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 16 Decking |
| 260 | Cryo-Transferleitung | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Sep. 2014 | Okt. 2014 | WP13 Petersen |
| 253 | DCM | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 17 Nölle |
| 256 | Elektronik-Rack: 2er | 4 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | Jan. 2015 | MPY Negodin |
| 255 | Elektronterverteilung | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | MKK 1 Krüger |
| 248 | OTRA | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 17 Nölle |
| 249 | OTRS | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 250 | SRM | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 246 | TORA | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Nov. 2014 | WP 17 Nölle |
| 261 | Vakuum-Pumpen | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Nov. 2014 | WP 19 Lilje |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: | |
|-------------|------------------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|
| 252 | VCDST | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 19 | Lederer |
| 257 | Wasser-Unterverteilung | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | MKK 2 | Levenhagen |
| BC 1 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | BAM | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | WP 18 | Gerth |
| 49 | BB | 4 | 4 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Nov. 2014 | WP 12 | Krause |
| 55 | BC-DUMP | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | Nov. 2014 | WP 35 | Tesch |
| 26 | Betonpoller Typ: BB | 4 | 0 | 0 | erledigt | in Arbeit | | | | Nov. 2014 | MPL | Weichert |
| 25 | Betonpoller Typ: BC | 20 | 0 | 0 | erledigt | in Arbeit | | | | Nov. 2014 | MPL | Weichert |
| 33 | BPMA | 16 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 31 | BPMF | 2 | 2 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 36 | BPMS | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Jan. 2014 | | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 52 | CC's | 7 | 7 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | WP 12 | Krause |
| 54 | CFX | 2 | 2 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär 2014 | WP 12 | Krause |
| 47 | CI's | 9 | 9 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | WP 12 | Krause |
| 34 | COLO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 16 | Decking |
| 35 | COLU | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 16 | Decking |
| 24 | Cryo-Transferleitung | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Sep. 2014 | Okt. 2014 | WP 13 | Petersen |
| 28 | DCM | 2 | 2 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 32 | EOD | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | in Arbeit | Mär. 2014 | WP 18 | Gerth |
| 27 | Girder Typ: BC | 9 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Problem | Jan. 2014 | Mär. 2014 | MEA 3 | Gehrmann |
| 59 | Ionen-Getterpumpe | | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | Nov. 2014 | WP 07/08 | Lilje |
| 60 | Lenker-Gestelle | | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Mär. 2014 | MPL | Weichert |
| 40 | OTRA | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 44 | OTRB | 4 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 234 | OTRC | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: | |
|----|-------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|---------|
| 37 | OTRS | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Jan. 2014 | | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 41 | PYR | 2 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Mär. 2014 | WP 18 | Gerth |
| 51 | QD | 9 | 4 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Jan. 2014 | Mär. 2014 | WP 12 | Krause |
| 46 | QI | 12 | 1 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | Mär. 2014 | WP 12 | Krause |
| 45 | RBEN-KAX | 2 | 0 | 0 | | | | | | | MIN | Obier |
| 38 | SRM | 1 | 0 | 0 | erledigt | entfällt | entfällt | | | Nov. 2014 | WP 18 | Gerth |
| 42 | TDSB | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Feb. 2014 | Mär. 2014 | WP 18 | Gerth |
| 29 | TORA | 4 | 4 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 39 | VCDSC | 2 | 0 | 0 | | | | | | Nov. 2014 | WP 19 | Lederer |
| 50 | VKICK-CBB | 4 | 0 | 0 | | | | | | | MIN | Obier |
| 43 | VKICK-KAY | 4 | 0 | 0 | | | | | | | MIN | Obier |

BC 2

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----|----|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 69 | BAM | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 86 | BB | 4 | 4 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Nov. 2014 | WP 12 | Krause |
| 90 | BC-DUMP | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | Nov. 2014 | WP 35 | Tesch |
| 65 | Betonpoller Typ: BB | 4 | 0 | 0 | erledigt | in Arbeit | | | | Nov. 2014 | MPL | Weichert |
| 64 | Betonpoller Typ: BC | 24 | 0 | 0 | erledigt | in Arbeit | | | | Nov. 2014 | MPL | Weichert |
| 71 | BPMA | 17 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 70 | BPMF | 2 | 2 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 72 | BPMS | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Jan. 2014 | | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 88 | CC's | 22 | 22 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | WP 12 | Krause |
| 81 | COLO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 16 | Decking |
| 82 | COLU | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 16 | Decking |
| 77 | CRD | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Mär. 2014 | WP 18 | Gerth |
| 63 | Cryo-Transferleitung | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | Sep. 2014 | WP 13 | Petersen |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: | |
|-----|-------------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|----------|
| 67 | DCM | 2 | 2 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 78 | EOD | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 18 | Gerth |
| 66 | Girder Typ: BC | 12 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Problem | Jan. 2014 | Mär. 2014 | MEA 3 | Gehrmann |
| 61 | Ionen-Getterpumpe | | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 07/08 | Lilje |
| 62 | Lenker-Gestelle | | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Mär. 2014 | MPL | Weichert |
| 74 | OTRA | 5 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 76 | OTRB | 4 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 79 | OTRS | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Jan. 2014 | | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 75 | PYR | 2 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | Juli ? | Mär. 2014 | WP 18 | Gerth |
| 87 | QD | 23 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mai 2014 | | WP 12 | Krause |
| 73 | SRM | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | WP 18 | Gerth |
| 80 | TDSB | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Juli ? | Mär. 2014 | WP 18 | Gerth |
| 68 | TORA | 3 | 3 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Mär. 2014 | WP 17 | Nölle |
| 235 | TORC | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 | Nölle |
| 83 | VCDSC | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 19 | Lederer |
| 85 | VKICK-CBB | 4 | 0 | 0 | | | | | | | MIN | Obier |
| 84 | VKICK-KDY | 4 | 0 | 0 | | | | | | | MIN | Obier |

CL

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|----|----|---|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--|-------|----------|
| 161 | BE | 8 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mai 2014 | | WP 12 | Krause |
| 102 | Betonpoller | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | MPL | Weichert |
| 153 | BL | 8 | 5 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Dez. 2013 | | WP 12 | Krause |
| 121 | BPMA | 23 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 | Nölle |
| 123 | BPMI | 4 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 | Nölle |
| 154 | CFX | 12 | 12 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 | Krause |
| 155 | CFY | 11 | 11 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 | Krause |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: |
|------------|---------------------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| 157 | CHX | 3 | 3 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 Krause |
| 158 | CHY | 3 | 3 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 Krause |
| 218 | COLM | 4 | 0 | 0 | | | | | | | WP 16 Decking |
| 217 | COLS | 3 | 0 | 0 | | | | | | | WP 16 Decking |
| 120 | DCM | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 114 | Elektrant | 8 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | MKK 1 Faesing |
| 94 | Elektronik-Rack: 2er | 4 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | MPY Negodin |
| 93 | Elektronik-Rack: 3er | 6 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | MPY Negodin |
| 115 | Elektro-Unterverteilung | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | MKK 1 Faesing |
| 103 | Hängegestelle | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | ZM1 Platzer |
| 117 | Kühlwasser-Unterverteilun | 7 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | MKK 2 Levenhagen |
| 122 | OTRB | 4 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 156 | QF | 24 | 6 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mai 2014 | | WP 12 Krause |
| 159 | QH | 12 | 12 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 Krause |
| 98 | Rackabschirmung | 10 | 0 | 0 | erledigt | in Arbeit | | | | | WP 33 Lenz |
| 160 | SA | 24 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Mai 2014 | Sep. 2014 | | WP 12 Krause |
| 107 | TORA | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 219 | Vakuumpumpen | 1 | 0 | 0 | erledigt | | | | | | WP 19 Lilje |
| 220 | Vakuumpumpenrohre | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | in Arbeit | in Arbeit | | | | WP 19 Lilje |
| L 1 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cryo-CFB | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mai 2014 | Jun. 2014 | WP 13 Petersen |
| 4 | Cryo-CTB | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mai 2014 | Jun. 2014 | WP 13 Petersen |
| 2 | Cryo-Modul | 4 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Problem | | Mai 2014 | WP Vogel |
| 56 | Deckenrahmen | 10 | 1 | 1 | erledigt | keine Angabe | keine Angabe | in Arbeit | in Arbeit | in Arbeit | WP 33 Meyners |
| 262 | HF-Elektronik-Rack | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | Jan. 2014 | WP 01 Wagner |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: | |
|-----|--------------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|---------|
| 7 | Hohlleitersystem | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Jun. 2014 | WP 01 | Wagner |
| 5 | Klystron | 1 | 1 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Jun. 2014 | WP 01 | Wagner |
| 236 | LLRF-System | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Jul. 2014 | WP 02 | Schlarb |
| 6 | Puls-Transformator | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | in Arbeit | Jun. 2014 | WP 01 | Wagner |
| 8 | Rackabschirmung | 4 | 2 | 0 | in Arbeit | Jan. 2014 | | | | Jul. 2014 | WP 33 | Lenz |

L 2

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|----|---|---|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-------|----------|
| 10 | Cryo-CFB | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Jun. 2014 | Jul. 2014 | WP 13 | Petersen |
| 11 | Cryo-CTB | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Jun. 2014 | Jul. 2014 | WP 13 | Petersen |
| 9 | Cryo-Modul | 12 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Problem | | Jul. 2014 | WP 46 | Vogel |
| 57 | Deckenrahmen | 26 | 0 | 0 | erledigt | keine Angabe | keine Angabe | in Arbeit | Feb. 2014 | keine Angabe | WP 33 | Meyners |
| 263 | HF-Elektronik-Rack | 3 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | WP 01 | Wagner |
| 14 | Hohlleitersystem | 3 | 0 | 1 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Aug. 2014 | WP 01 | Wagner |
| 12 | Klystron | 3 | 3 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Aug. 2014 | WP 01 | Wagner |
| 237 | LLRF-System | 3 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Sep. 2014 | WP 02 | Schlarb |
| 13 | Puls-Transformator | 3 | 3 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Aug. 2014 | WP 01 | Wagner |
| 15 | Rackabschirmung | 12 | 0 | 0 | in Arbeit | Jan. 2014 | | | | Sep. 2014 | WP 33 | Lenz |

L 3

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|-----|---|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|----------|
| 239 | Brandschutzwand | 2 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Dez. 2015 | WP 36 | Witzig |
| 17 | Cryo-CFB | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Sep. 2014 | Okt. 2014 | WP 13 | Petersen |
| 19 | Cryo-CSC | 6 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Dez. 2014 | Dez. 2014 | WP 13 | Petersen |
| 18 | Cryo-CTB | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Dez. 2014 | Dez. 2014 | WP 13 | Petersen |
| 16 | Cryo-Modul | 84 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Problem | | Nov. 2014 | WP 46 | Vogel |
| 58 | Deckenrahmen | 176 | 0 | 0 | in Arbeit | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | Mai 2014 | keine Angabe | WP 33 | Meyners |
| 264 | HF-Elektronik-Rack | 21 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | WP 01 | Wagner |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: | |
|-----|--------------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|---------------|------------|---------|
| 22 | Hohlleitersystem | 21 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | in Arbeit | Dez. 2014 | WP 01 | Wagner |
| 20 | Klystron | 21 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | in Arbeit | Dez. 2014 | WP 01 | Wagner |
| 238 | LLRF-System | 21 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Jan. 2015 | WP 02 | Schlarb |
| 21 | Puls-Transformator | 21 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | in Arbeit | Dez. 2014 | WP 01 | Wagner |
| 23 | Rackabschirmung | 84 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Jul. 2014 | WP 33 | Lenz |

T 1

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|---|---|-----------|----------|----------|-----------|-----------|--|-------|----------|
| 193 | BD | 8 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 | Krause |
| 104 | Betonpoller | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | MPL | Weichert |
| 139 | BPMA | 15 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 | Nölle |
| 222 | BPME | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP ?? | |
| 183 | BSEC | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 | Krause |
| 191 | BZ | 4 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Mai 2014 | Mai 2014 | | WP 12 | Krause |
| 186 | CEX | 2 | 2 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 | Krause |
| 184 | CFX | 8 | 1 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Dez. 2013 | | WP 12 | Krause |
| 185 | CFY | 7 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Dez. 2013 | | WP 12 | Krause |
| 189 | CNY | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 | Krause |
| 192 | OCTU-OA | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Sep. 2014 | Sep. 2014 | | WP 12 | Krause |
| 140 | OTRA | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 | Nölle |
| 142 | OTRB | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 | Nölle |
| 143 | OTRBW | 3 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 | Nölle |
| 141 | PYR | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 | Nölle |
| 190 | QA | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 12 | Krause |
| 187 | QF | 13 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | WP 12 | Krause |
| 188 | SA | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 12 | Krause |
| 231 | Stahlhängeteile | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | WP 33 | Meyners |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: |
|-----|-------------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|----------|-------------|----------|---------------|-------------|
| 111 | TORA | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 211 | Vakuumpumpen | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 19 Lilje |
| 212 | Vakuumpumpenrohre | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 19 Lilje |
| 215 | VCBSHUT | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 19 Lilje |

T 2

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|---|---|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--|---------------|
| 200 | BD | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 105 | Betonpoller | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | in Arbeit | | | | | MPL Weichert |
| 144 | BPMA | 11 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 223 | BPME | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 18 Gerth |
| 194 | BSEC | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 197 | CEX | 2 | 2 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 Krause |
| 195 | CF's | 11 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Dez. 2014 | | WP 12 Krause |
| 199 | CNY | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 146 | OTRB | 3 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 145 | PYR | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 201 | QA | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 198 | QF | 11 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | WP 12 Krause |
| 232 | Stahlhängeteile | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | WP 33 Meyners |
| 112 | TORA | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 214 | Vakuumpumpen | 1 | 0 | 0 | erledigt | | | | | | WP 19 Lilje |
| 213 | Vakuumpumpenrohre | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | WP 19 Lilje |
| 216 | VCBSHUT | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 19 Lilje |

Templine

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--------------|
| 101 | Betonpoller Typ: | 3 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | MPL Weichert |
|-----|------------------|---|---|---|-----------|--|--|--|--|--|--------------|

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: |
|-----------|---------------------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|---------------|------------------|
| 119 | BPMA | 6 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 100 | Brandschutzwand | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 36 Witzig |
| 150 | CEX | 2 | 2 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 Krause |
| 151 | CEY | 2 | 2 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 Krause |
| 147 | CFX | 1 | 1 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Dez. 2013 | | WP 12 Krause |
| 148 | CFY | 1 | 1 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | Dez. 2013 | | WP 12 Krause |
| 113 | Elektrant | 4 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | MKK 1 Faesing |
| 92 | Elektronik-Rack: 2er | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | MPY Negodin |
| 91 | Elektronik-Rack: 3er | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | MPY Negodin |
| 116 | Kühlwasser-Unterverteilun | 7 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | MKK 2 Levenhagen |
| 118 | OTRBW | 3 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 149 | QE | 4 | 4 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | WP 12 Krause |
| 152 | QF | 2 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mai 2014 | | WP 12 Krause |
| 97 | Rackabschirmung | 3 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | WP 33 Lenz |
| 106 | TORA | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 202 | Vakuumpumpen | 1 | 0 | 0 | erledigt | | | | | | WP 19 Lilje |
| 203 | Vakuumpumpenrohre | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | in Arbeit | in Arbeit | | | | WP 19 Lilje |
| TL | | | | | | | | | | | |
| 221 | BAM | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | erledigt | | Jul. 2014 | WP 18 Gerth |
| 125 | BPMA | 7 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 129 | BPMD | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 128 | BPMI | 8 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 163 | CFY | 6 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mai 2014 | | WP 12 Krause |
| 165 | CHX | 6 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Dez. 2013 | | WP 12 Krause |
| 166 | CHY | 5 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Dez. 2013 | | WP 12 Krause |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: |
|-----|----------------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|
| 168 | CNX | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 169 | CNY | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 126 | CRD | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | WP 18 Gerth |
| 124 | DCM | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 96 | Elektronik-Rack: 2er | 8 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | MPY Negodin |
| 95 | Elektronik-Rack: 3er | 3 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | MPY Negodin |
| 162 | HKICK-BL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 226 | HKICK-KFBX | 4 | 0 | 0 | | | | | | | MIN Obier |
| 127 | OTRBW | 3 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 130 | OTRE | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 164 | QF | 13 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | WP 12 Krause |
| 167 | QH | 4 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 170 | QK | 3 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 99 | Rackabschirmung | 11 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | WP 33 Lenz |
| 228 | RBEN-KL | 5 | 0 | 0 | | | | | | | MIN Obier |
| 229 | RBEN-KLO | 1 | 0 | 0 | | | | | | | MIN Obier |
| 227 | RBEN-KS | 10 | 0 | 0 | | | | | | | MIN Obier |
| 108 | TORA | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 207 | Vakuumpumpen | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 19 Lilje |
| 208 | Vakuumpumpenrohre | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | in Arbeit | in Arbeit | | | | WP 19 Lilje |
| 206 | VCABSA | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 19 Lederer |
| 205 | VCB100 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 19 Lederer |
| 204 | VCV100 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 19 Lederer |
| 224 | VKICK-BL | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 225 | VKICK-KFBY | 4 | 0 | 0 | | | | | | | MIN Obier |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: |
|------------|-----------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|----------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| TLD | | | | | | | | | | | |
| 182 | BD | 5 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 12 Krause |
| 110 | Betonpoller | 1 | 0 | 0 | erledigt | in Arbeit | | | | | MPL Weichert |
| 136 | BHM | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 132 | BPMA | 9 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 133 | BPMD | 5 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 137 | BPMW | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 178 | BV | 6 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Mai 2014 | Sep. 2014 | | WP 12 Krause |
| 181 | BZ | 4 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Mai 2014 | Sep. 2014 | | WP 12 Krause |
| 171 | CFX | 5 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | | WP 12 Krause |
| 172 | CFY | 5 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | Mär. 2014 | | WP 12 Krause |
| 175 | CNX | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 176 | CNY | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 233 | Main-DUMP | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | WP 35 Tesch |
| 131 | OTRC | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 134 | OTRD | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 173 | QF | 9 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | in Arbeit | | | WP 12 Krause |
| 177 | QK | 6 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 180 | RBEN-SWEEP | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 174 | SA | 3 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 138 | SCRW | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | Mai 2014 | Sep. 2014 | | WP 17 Nölle |
| 179 | SK | 2 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 230 | Stahlhängeteile | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | WP 33 Meyners |
| 109 | TORA | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 135 | TORC | 1 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |

| ID | Komponente: | Total: | Fertig: | Eingebaut: | Spezifikation: | Ausschreibung: | Vergabe: | Produktion: | Abnahme: | Installation: | zuständig: |
|------------|-----------------|--------|---------|------------|----------------|----------------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|
| 210 | Vakuumpumpen | 1 | 0 | 0 | erledigt | erledigt | erledigt | | | | WP 19 Lilje |
| 209 | Vakuumpipen | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | in Arbeit | in Arbeit | | | | WP 19 Lilje |
| XSE | | | | | | | | | | | |
| 243 | BL | 16 | 0 | 0 | | | | | | | WP 12 Krause |
| 242 | BPMA | 9 | 0 | 0 | | | | | | | WP 17 Nölle |
| 244 | Brandschutzwand | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | WP 36 Witzig |
| 241 | Laufgang | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | Mär. 2014 | WP 33 Meyners |
| 240 | Stahlgirder | 1 | 0 | 0 | in Arbeit | | | | | | ZM 1 Platzer |