

Status Main Linac Komponenten nach Sektionen



ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
185												
196												
176			0	0								
172			0	0								
224												
169			0	0								
BC 0												
245	BB	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Nov. 2014	WP 12	Krause
258	Betonpoller Typ: breit	4	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
259	Betonpoller Typ: schmal	10	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
251	BPMA	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17	Nölle
247	BPMF	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17	Nölle
254	COLIMATOREN	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014		WP 16	Decking
260	Cryo-Transferleitung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014	Okt. 2014	WP13	Petersen
253	DCM	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17	Nölle
256	Elektronik-Rack: 2er	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Jan. 2015	MPY	Negodin
255	Elektronterverteilung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1	Krüger
248	OTRA	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		WP 17	Nölle
249	OTRS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 17	Nölle
250	SRM	1	0	0	in Arbeit						WP 18	Gerth

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
246	TORA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Nov. 2014	WP 17 Nölle
261	Vakuumpumpen	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Nov. 2014	WP 19 Lilje
252	VCDST	1	0	0		in Arbeit					WP 19 Lederer
257	Wasser-Unterverteilung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 2 Levenhagen

BC 1

30	BAM	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 18 Gerth
49	BB	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Nov. 2014	WP 12 Krause
55	BC-DUMP	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Nov. 2014	WP 35 Tesch
26	Betonpoller Typ: BB	4	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL Weichert
25	Betonpoller Typ: BC	20	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL Weichert
33	BPMA	16	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17 Nölle
31	BPMF	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17 Nölle
36	BPMS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Mär. 2014	WP 17 Nölle
52	CC's	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 12 Krause
54	CFX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 12 Krause
47	CI's	9	9	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 12 Krause
34	COLIMATOREN	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 16 Decking
24	Cryo-Transferleitung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014	Okt. 2014	WP 13 Petersen
28	DCM	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17 Nölle
32	EOD	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Mär. 2014	WP 18 Gerth
27	Girder Typ: BC	9	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jan. 2014	Mär. 2014	MEA 3 Gehrman
59	Ionen-Getterpumpe		0	0	erledigt	erledigt	erledigt			Nov. 2014	WP 07/08 Lilje
60	Lenker-Gestelle		0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Mär. 2014	MPL Weichert
40	OTRA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17 Nölle
44	OTRB	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17 Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
234	OTRC	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17	Nölle
37	OTRS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Mär. 2014	WP 17	Nölle
41	PYR	2	0	0	in Arbeit					Mär. 2014	WP 18	Gerth
51	QD	9	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jan. 2014	Mär. 2014	WP 12	Krause
46	QI	12	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	Mär. 2014	WP 12	Krause
45	RBEN-KAX	2	0	0	in Arbeit						MIN	Obier
38	SRM	1	0	0	erledigt	entfällt	entfällt			Nov. 2014	WP 18	Gerth
42	TDSB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Feb. 2014	Mär. 2014	WP 18	Gerth
29	TORA	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle
39	VCDSC	2	0	0	in Arbeit					Nov. 2014	WP 19	Lederer
43	VKICK-KAY	4	0	0	in Arbeit						MIN	Obier

BC 2

69	BAM	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 18	Gerth
86	BB	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Nov. 2014	WP 12	Krause
90	BC-DUMP	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Nov. 2014	WP 35	Tesch
65	Betonpoller Typ: BB	4	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
64	Betonpoller Typ: BC	24	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
71	BPMA	17	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17	Nölle
70	BPMF	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle
72	BPMS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Mär. 2014	WP 17	Nölle
88	CC's	22	22	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 12	Krause
81	COLOIMATOREN	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014		WP 16	Decking
77	CRD	1	0	0	in Arbeit					Mär. 2014	WP 18	Gerth
63	Cryo-Transferleitung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Sep. 2014	WP 13	Petersen
67	DCM	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
78	EOD	1	0	0	in Arbeit						WP 18 Gerth
66	Girder Typ: BC	12	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jan. 2014	Mär. 2014	MEA 3 Gehrman
61	Ionen-Getterpumpe		0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 07/08 Lilje
62	Lenker-Gestelle		0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Mär. 2014	MPL Weichert
74	OTRA	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17 Nölle
76	OTRB	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17 Nölle
79	OTRS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Mär. 2014	WP 17 Nölle
75	PYR	2	0	0	in Arbeit				Juli ?	Mär. 2014	WP 18 Gerth
87	QD	23	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12 Krause
73	SRM	1	0	0	in Arbeit						WP 18 Gerth
80	TDSB	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Juli ?	Mär. 2014	WP 18 Gerth
68	TORA	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17 Nölle
235	TORC	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Sep. 2014	WP 17 Nölle
83	VCDSC	2	0	0	in Arbeit						WP 19 Lederer
84	VKICK-KDY	4	0	0	in Arbeit						MIN Obier

CL

161	BE	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12 Krause
102	Betonpoller Typ: breit	1	0	0	in Arbeit						MPL Weichert
153	BL	8	5	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause
121	BPMA	23	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
123	BPMI	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
154	CFX	12	12	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
155	CFY	11	11	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
157	CHX	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
158	CHY	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
218	COLM	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 16	Decking
217	COLS	3	0	0	in Arbeit						WP 19	Lederer
120	DCM	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17	Nölle
114	Elektrant	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1	Faesing
94	Elektronik-Rack: 2er	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY	Negodin
93	Elektronik-Rack: 3er	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY	Negodin
115	Elektro-Unterverteilung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1	Faesing
103	Hängegestelle	1	0	0	in Arbeit						ZM1	Platzer
48	Hängelenker	1	0	0	in Arbeit						WP 33	Platzer
117	Kühlwasser-Unterverteilun	7	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 2	Levenhagen
122	OTRB	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17	Nölle
156	QF	24	6	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12	Krause
159	QH	12	12	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
98	Rackabschirmung	10	0	0	erledigt	in Arbeit					WP 33	Lenz
160	SA	24	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 12	Krause
107	TORA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17	Nölle
219	Vakuumpumpen	1	0	0	erledigt						WP 19	Lilje
220	Vakuumpipeline	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit				WP 19	Lilje
L 1												
3	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014	Jun. 2014	WP 13	Petersen
4	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014	Jun. 2014	WP 13	Petersen
2	Cryo-Modul	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Mai 2014	WP	Vogel
56	Deckenrahmen	10	1	1	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	WP 33	Meyners
262	HF-Elektronik-Rack	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Jan. 2014	WP 01	Wagner
7	Hohlleitersystem	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	WP 01	Wagner

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
5	Klystron	1	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Jun. 2014	WP 01	Wagner
236	LLRF-System	1	0	0	in Arbeit					Jul. 2014	WP 02	Schlarb
6	Puls-Transformator	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Jun. 2014	WP 01	Wagner
8	Rackabschirmung	4	2	0	in Arbeit	in Arbeit				Jul. 2014	WP 33	Lenz

L 2

10	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	Jul. 2014	WP 13	Petersen
11	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	Jul. 2014	WP 13	Petersen
9	Cryo-Modul	12	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Jul. 2014	WP 46	Vogel
57	Deckenrahmen	26	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	WP 33	Meyners
263	HF-Elektronik-Rack	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 01	Wagner
14	Hohlleitersystem	3	0	1	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Aug. 2014	WP 01	Wagner
12	Klystron	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Aug. 2014	WP 01	Wagner
237	LLRF-System	3	0	0	in Arbeit					Sep. 2014	WP 02	Schlarb
13	Puls-Transformator	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Aug. 2014	WP 01	Wagner
15	Rackabschirmung	12	0	0	in Arbeit	in Arbeit				Sep. 2014	WP 33	Lenz

L 3

239	Brandschutzwand	2	0	0	in Arbeit					Dez. 2015	WP 36	Witzig
17	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014	Okt. 2014	WP 13	Petersen
19	Cryo-CSC	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2014	Dez. 2014	WP 13	Petersen
18	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2014	Dez. 2014	WP 13	Petersen
16	Cryo-Modul	84	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Problem		Nov. 2014	WP 46	Vogel
58	Deckenrahmen	176	0	0	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	Mai 2014	keine Angabe	WP 33	Meyners
264	HF-Elektronik-Rack	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 01	Wagner
22	Hohlleitersystem	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Dez. 2014	WP 01	Wagner

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
20	Klystron	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Dez. 2014	WP 01 Wagner
238	LLRF-System	21	0	0	in Arbeit					Jan. 2015	WP 02 Schlarb
21	Puls-Transformator	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Dez. 2014	WP 01 Wagner
23	Rackabschirmung	84	0	0	in Arbeit	in Arbeit				Jul. 2014	WP 33 Lenz

T 1

193	BD	8	0	0	in Arbeit						WP 12 Krause
104	Betonpoller Typ:	1	0	0	in Arbeit						MPL Weichert
139	BPMA	15	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
222	BPME	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle
183	BSEC	1	0	0	in Arbeit						WP 12 Krause
191	BZ	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Mai 2014		WP 12 Krause
186	CEX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
184	CF's	15	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause
189	CNY	2	0	0	in Arbeit						WP 12 Krause
53	Hängelenker	30	0	0	in Arbeit						WP 33 Platzer
192	OCTU-OA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Sep. 2014	Sep. 2014		WP 12 Krause
140	OTRA	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
142	OTRB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
143	OTRBW	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		WP 17 Nölle
141	PYR	1	0	0	in Arbeit						WP 18 Gerth
190	QA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
187	QF	13	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
188	SA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
231	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit	Mär. 2014					WP 33 Meyners
111	TORA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
211	Vakuumpumpen	1	0	0	in Arbeit						WP 19 Lilje
212	Vakuumpipeline	1	0	0	in Arbeit						WP 19 Lilje
215	VCBSHUT	1	0	0	in Arbeit						WP 19 Lilje

T 2

200	BD	1	0	0	in Arbeit						WP 12 Krause
105	Betonpoller Typ:	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit					MPL Weichert
144	BPMA	11	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
223	BPME	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 18 Gerth
194	BSEC	1	0	0	in Arbeit						WP 12 Krause
197	CEX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
195	CF's	11	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause
199	CNY	2	0	0	in Arbeit						WP 12 Krause
35	Hängelenker	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Platzer
146	OTRB	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
145	PYR	1	0	0	in Arbeit						WP 18 Gerth
201	QA	2	0	0	in Arbeit						WP 12 Krause
198	QF	11	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
232	Stahlhängebauteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Meyners
112	TORA	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle
214	Vakuumpumpen	1	0	0	erledigt						WP 19 Lilje
213	Vakuumpipeline	1	0	0	in Arbeit						WP 19 Lilje
216	VCBSHUT	1	0	0	in Arbeit						WP 19 Lilje

Templine

101	Betonpoller Typ:	3	0	0	in Arbeit						MPL Weichert
-----	------------------	---	---	---	-----------	--	--	--	--	--	--------------

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
119	BPMA	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
100	Brandschutzwand	1	0	0	in Arbeit						WP 36 Witzig
150	CE's	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
147	CF's	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Dez. 2013		WP 12 Krause
113	Elektrant	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1 Faesing
92	Elektronik-Rack: 2er	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY Negodin
91	Elektronik-Rack: 3er	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY Negodin
82	Hängelenker	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Platzer
116	Kühlwasser-Unterverteilun	7	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 2 Levenhagen
118	OTRBW	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 17 Nölle
149	QE	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
152	QF	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12 Krause
97	Rackabschirmung	3	0	0	erledigt	in Arbeit					WP 33 Lenz
50	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Platzer
106	TORA	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle
202	Vakuumpumpen	1	0	0	erledigt						WP 19 Lilje
203	Vakuumpumpenrohre	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit				WP 19 Lilje
TL											
221	BAM	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		Jul. 2014	WP 18 Gerth
125	BPMA	7	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
129	BPMD	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
128	BPMI	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
163	CFY	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12 Krause
165	CHX	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause
166	CHY	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
168	CN's	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
126	CRD	1	0	0	in Arbeit						WP 18 Gerth
124	DCM	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle
96	Elektronik-Rack: 2er	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		MPY Negodin
95	Elektronik-Rack: 3er	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		MPY Negodin
85	Hängelenker	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Platzer
162	HKICK-BL	1	0	0	in Arbeit						WP 12 Krause
226	HKICK-KFBX	4	0	0	in Arbeit						MIN Obier
127	OTRBW	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		WP 17 Nölle
130	OTRE	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		WP 17 Nölle
164	QF	13	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
167	QH	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
170	QK	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
99	Rackabschirmung	11	0	0	erledigt	in Arbeit					WP 33 Lenz
228	RBEN-KL	5	0	0	erledigt	in Arbeit					MIN Obier
229	RBEN-KLO	1	0	0	erledigt	in Arbeit					MIN Obier
227	RBEN-KS	10	0	0	erledigt	in Arbeit					MIN Obier
89	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Platzer
108	TORA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle
207	Vakuumpumpen	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 19 Lilje
208	Vakuumpumpenrohre	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit				WP 19 Lilje
206	VCABSA	2	0	0	in Arbeit						WP 19 Lederer
205	VCB100	2	0	0	in Arbeit						WP 19 Lederer
204	VCV100	2	0	0	in Arbeit						WP 19 Lederer
225	VKICK-KFBY	4	0	0	in Arbeit						MIN Obier

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
TLD											
182	BD	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
110	Betonpoller Typ:	1	0	0	erledigt	in Arbeit					MPL Weichert
136	BHM	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 17 Nölle
132	BPMA	9	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
133	BPMD	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
137	BPMW	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
178	BV	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 12 Krause
181	BZ	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 12 Krause
171	CF's	10	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014		WP 12 Krause
175	CN's	2	0	0	erledigt	in Arbeit					WP 12 Krause
148	Hängelenker	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Platzer
233	Main-DUMP	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 35 Tesch
131	OTRC	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		WP 17 Nölle
134	OTRD	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		WP 17 Nölle
173	QF	9	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
177	QK	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
180	RBEN-SWEEP	2	0	0	in Arbeit						WP 12 Krause
174	SA	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
138	SCRW	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 17 Nölle
179	SK	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
151	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Platzer
230	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Platzer
109	TORA	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle
135	TORC	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
210	Vakuumpumpen	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 19 Lilje
209	Vakuumpumpenrohre	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit				WP 19 Lilje
XSE											
243	BL	16	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
242	BPMA	9	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
244	Brandschutzwand	1	0	0	in Arbeit						WP 36 Witzig
241	Laufgang	1	0	0	in Arbeit					Mär. 2014	WP 33 Meyners
240	Stahlgirder	1	0	0	in Arbeit						ZM 1 Platzer