

Apr 10, 12 14:36

readme.txt

Page 1/1

Informationen zum Raumzeitdiagramm vom 2012-04-10:

=====EDMS: D*2604011=====

==Was ist neu?==

Hinzugekommen (seit 2012-01.02) sind:

1. Rettungssystem

Veraendert wurden:

1. Erdungsschiene nun zusammen mit Kabelpritschen rechts ab Nov-12
2. Vermessungsnester und Bodenpunkte separat
3. 1. Vermessungsdurchlauf nur mit einem Team
4. Vermessungsschiene 1 Monat spaeter
5. Kabelpritschen links oben jetzt ab August-12
6. Deckenkonsolen spaeter
7. Sirenen, Lautsprecher herausgenommen (wird spaeter)
8. Seite 2 und 3: inkonsistente Stellen mit roten Kreisen markiert.

Offen ist noch:

1. Installation der Rauchdetektoren fehlt
2. Installation der Wasserfvorhaenge fehlt (evtl. zusammen mit Brandschutzwaende n)

==Fazit==

Die beiden anderen Seiten (zur Maschineninstallation) sind noch sehr ungenau und hier wird es noch Ergaenzungen und Aenderungen geben. Bitte deshalb auf diese Informationen noch keine kostspieligen Entscheidungen fussen. Thematisch gehoert hierzu: Modulreihenfolge und Sortierung, Aufbau der Warmen Strecken, Technisches Commissioning.

mfg

Markus Hoffmann

Verweise auf andere Informationen:

=====

- * EDMS: D*2603771 Memo ueber die Reihenfolge der Cryomodul-Installation
- * EDMS: D*2603711 Memo ueber die Bodenplattenrangierungen im XTL
- * EDMS: D*2641231 Minutes bzgl. Zeitplan der Cryo-DN200 Installation
- * EDMS: D*2630891 Übersicht der XTL Durchbrüche im Sohlgewölbe für die Pulstransformer,

Unterverteiler und für die Kabelkühlung



