

Status Main Linac Komponenten nach Sektionen



ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
BC 0												
245	BB	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Nov. 2014	WP 12	Krause
258	Betonpoller Typ: breit	4	0	0	in Arbeit					Nov. 2014	MPL	Weichert
259	Betonpoller Typ: schmal	10	0	0	in Arbeit					Nov.2014	MPL	Weichert
251	BPMA	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 17	Nölle
247	BPMF	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 17	Nölle
254	COLO	1	0	0							WP 16	Decking
260	Cryo-Transferleitung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014	Okt. 2014	WP13	Petersen
253	DCM	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 17	Nölle
256	Elektronik-Rack: 2er	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY	Negodin
255	Elektronunterverteilung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1	Krüger
248	OTRA	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 17	Nölle
249	OTRS	1	0	0							WP 17	Nölle
250	SRM	1	0	0							WP 17	Nölle
246	TORA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17	Nölle
261	Vakuum-Pumpen	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 19	Lilje
252	VCDST	1	0	0							WP 19	Lederer
257	Wasser-Unterverteilung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 2	Levenhagen
BC 1												
30	BAM	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 18	Gerth
49	BB	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Nov. 2014	WP 12	Krause

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
55	BC-DUMP	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Nov. 2014	WP 35	Tesch
26	Betonpoller Typ: BB	4	0	0	in Arbeit	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
25	Betonpoller Typ: BC	20	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
33	BPMA	16	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17	Nölle
31	BPMF	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle
36	BPMS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Jan. 2014			WP 17	Nölle
52	CCX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
53	CCY	5	5	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
54	CFX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
48	CIX	5	5	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013	Mär. 2014	WP 12	Krause
47	CIY	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
34	COLO	1	0	0							WP 16	Decking
35	COLU	1	0	0							WP 16	Decking
24	Cryo-Transferleitung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014	Okt. 2014	WP 13	Petersen
28	DCM	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17	Nölle
32	EOD	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Mär. 2014	WP 18	Gerth
27	Girder Typ: BC	9	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Problem	Jan. 2014	Mär. 2014	MEA 3	Gehrmann
59	Ionen-Getterpumpe		0	0	erledigt	erledigt	erledigt			Nov. 2014	WP 07/08	Lilje
60	Lenker-Gestelle		0	0	in Arbeit					Mär. 2014	MPL	Weichert
40	OTRA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 17	Nölle
44	OTRB	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 17	Nölle
234	OTRC	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17	Nölle
37	OTRS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Jan. 2014			WP 17	Nölle
41	PYR	2	0	0	in Arbeit					Mär. 2014	WP 18	Gerth
51	QD	9	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12	Krause

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
46	QI	12	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014		WP 12 Krause
45	RBEN-KAX	2	0	0							MIN Obier
38	SRM	1	0	0	erledigt	entfällt	entfällt			Nov. 2014	WP 18 Gerth
42	TDSB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Feb. 2014	Mär. 2014	WP 18 Gerth
29	TORA	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle
39	VCDSC	2	0	0							WP 19 Lederer
50	VKICK-CBB	4	0	0							MIN Obier
43	VKICK-KAY	4	0	0							MIN Obier

BC 2

69	BAM	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17 Nölle
86	BB	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
90	BC-DUMP	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 35 Tesch
65	Betonpoller Typ: BB	4	0	0	erledigt	in Arbeit					MPL Weichert
64	Betonpoller Typ: BC	24	0	0	erledigt	in Arbeit					MPL Weichert
71	BPMA	17	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 17 Nölle
70	BPMF	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle
72	BPMS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Jan. 2014			WP 17 Nölle
88	CCX	12	12	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
89	CCY	10	10	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
81	COLO	1	0	0							WP 16 Decking
82	COLU	1	0	0							WP 16 Decking
77	CRD	1	0	0	in Arbeit					Mär. 2014	WP 18 Gerth
63	Cryo-Transferleitung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 13 Petersen
67	DCM	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17 Nölle
78	EOD	1	0	0							WP 18 Gerth

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
66	Girder Typ: BC	12	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Problem	Jan. 2014	Mär. 2014	MEA 3	Gehrmann
61	Ionen-Getterpumpe		0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 07/08	Lilje
62	Lenker-Gestelle		0	0	in Arbeit						MPL	Weichert
74	OTRA	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 17	Nölle
76	OTRB	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 17	Nölle
79	OTRS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Jan. 2014			WP 17	Nölle
75	PYR	2	0	0	in Arbeit				Juli ?	Mär. 2014	WP 18	Gerth
87	QD	23	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12	Krause
73	SRM	1	0	0	in Arbeit						WP 18	Gerth
80	TDSB	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Juli ?	Mär. 2014	WP 18	Gerth
68	TORA	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		WP 17	Nölle
235	TORC	1	0	0							WP 17	Nölle
83	VCDSC	2	0	0							WP 19	Lederer
85	VKICK-CBB	4	0	0							MIN	Obier
84	VKICK-KDY	4	0	0							MIN	Obier

CL

161	BE	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12	Krause
102	Betonpoller Typ: breit	1	0	0	in Arbeit						MPL	Weichert
103	Betonpoller Typ: schmal	1	0	0	in Arbeit						MPL	Weichert
153	BL	8	5	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12	Krause
121	BPMA	23	0	0							WP 17	Nölle
123	BPMI	4	0	0							WP 17	Nölle
154	CFX	12	12	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
155	CFY	11	11	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
157	CHX	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
158	CHY	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
218	COLM	4	0	0							WP 16 Decking
217	COLS	3	0	0							WP 16 Decking
120	DCM	1	0	0							WP 17 Nölle
114	Elektrant	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1 Faesing
94	Elektronik-Rack: 2er	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY Negodin
93	Elektronik-Rack: 3er	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY Negodin
115	Elektro-Unterverteilung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1 Faesing
117	Kühlwasser-Unterverteilun	7	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 2 Levenhagen
122	OTRB	4	0	0							WP 17 Nölle
156	QF	24	6	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12 Krause
159	QH	12	12	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
98	Rackabschirmung	10	0	0							WP 33 Lenz
160	SA	24	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 12 Krause
107	TORA	2	0	0							WP 17 Nölle
219	Vakuumpumpen	1	0	0							WP 19 Lilje
220	Vakuumpumpenrohre	1	0	0							WP 19 Lilje

L 1

3	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014	Jun. 2014	WP 13 Petersen
4	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014	Jun. 2014	WP 13 Petersen
2	Cryo-Modul	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Problem		Mai 2014	WP Vogel
56	Deckenrahmen	10	1	1	in Arbeit	keine Angabe	keine Angabe	in Arbeit	Feb. 2014	in Arbeit	WP 33 Meyners
262	HF-Elektronik-Rack	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 01 Wagner
7	Hohlleitersystem	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	WP 01 Wagner
5	Klystron	1	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Jun. 2014	WP 01 Wagner

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
236	LLRF-System	1	0	0	in Arbeit					Jul. 2014	WP 02 Schlarb
6	Puls-Transformator	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Jun. 2014	WP 01 Wagner
8	Rackabschirmung	4	2	0	in Arbeit	Jan. 2014				Jul. 2014	WP 33 Lenz

L 2

10	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	Jul. 2014	WP 13 Petersen
11	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	Jul. 2014	WP 13 Petersen
9	Cryo-Modul	12	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Problem		Jul. 2014	WP 46 Vogel
57	Deckenrahmen	26	0	0	in Arbeit	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	Feb. 2014	keine Angabe	WP 33 Meyners
263	HF-Elektronik-Rack	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 01 Wagner
14	Hohlleitersystem	3	0	1	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Aug. 2014	WP 01 Wagner
12	Klystron	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Aug. 2014	WP 01 Wagner
237	LLRF-System	3	0	0	in Arbeit					Sep. 2014	WP 02 Schlarb
13	Puls-Transformator	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Aug. 2014	WP 01 Wagner
15	Rackabschirmung	12	0	0	in Arbeit	Jan. 2014				Sep. 2014	WP 33 Lenz

L 3

239	Brandschutzwand	2	0	0	in Arbeit					Dez. 2015	WP 36 Witzig
17	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014	Okt. 2014	WP 13 Petersen
19	Cryo-CSC	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2014	Dez. 2014	WP 13 Petersen
18	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2014	Dez. 2014	WP 13 Petersen
16	Cryo-Modul	84	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Problem		Nov. 2014	WP 46 Vogel
58	Deckenrahmen	176	0	0	in Arbeit	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	Mai 2014	keine Angabe	WP 33 Meyners
264	HF-Elektronik-Rack	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 01 Wagner
22	Hohlleitersystem	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Dez. 2014	WP 01 Wagner
20	Klystron	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Dez. 2014	WP 01 Wagner

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
238	LLRF-System	21	0	0	in Arbeit					Jan. 2015	WP 02 Schlarb
21	Puls-Transformator	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Dez. 2014	WP 01 Wagner
23	Rackabschirmung	84	0	0	in Arbeit					Jul. 2014	WP 33 Lenz
T 1											
193	BD	8	0	0							WP 12 Krause
104	Betonpoller Typ:	1	0	0	in Arbeit						MPL Weichert
139	BPMA	15	0	0							WP 17 Nölle
222	BPME	2	0	0							WP ??
183	BSEC	1	0	0							WP 12 Krause
191	BZ	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Mai 2014		WP 12 Krause
186	CEX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
184	CFX	8	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause
185	CFY	7	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause
189	CNY	2	0	0							WP 12 Krause
192	OCTU-OA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Sep. 2014	Sep. 2014		WP 12 Krause
140	OTRA	1	0	0							WP 17 Nölle
142	OTRB	1	0	0							WP 17 Nölle
143	OTRBW	3	0	0							WP 17 Nölle
141	PYR	1	0	0							WP 17 Nölle
190	QA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
187	QF	13	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
188	SA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
231	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Meyners
111	TORA	2	0	0							WP 17 Nölle
211	Vakuumpumpen	1	0	0							WP 19 Lilje

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
212	Vakuu-Rohre	1	0	0							WP 19 Lilje
215	VCBSHUT	1	0	0							WP 19 Lilje
T 2											
200	BD	1	0	0							WP 12 Krause
105	Betonpoller Typ:	1	0	0	in Arbeit						MPL Weichert
144	BPMA	11	0	0							WP 17 Nölle
223	BPME	2	0	0							WP 18 Gerth
194	BSEC	1	0	0							WP 12 Krause
197	CEX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
195	CFX	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause
196	CFY	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2014		WP 12 Krause
199	CNY	2	0	0							WP 12 Krause
146	OTRB	3	0	0							WP 17 Nölle
145	PYR	1	0	0							WP 17 Nölle
201	QA	2	0	0							WP 12 Krause
198	QF	11	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
232	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Meyners
112	TORA	1	0	0							WP 17 Nölle
214	Vakuu-Pumpen	1	0	0							WP 19 Lilje
213	Vakuu-Rohre	1	0	0							WP 19 Lilje
216	VCBSHUT	1	0	0							WP 19 Lilje

Templine

101	Betonpoller Typ:	3	0	0	in Arbeit						MPL Weichert
119	BPMA	6	0	0							WP 17 Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
100	Brandschutzwand	1	0	0							WP 36 Witzig
150	CEX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
151	CEY	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
147	CFX	1	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Dez. 2013		WP 12 Krause
148	CFY	1	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Dez. 2013		WP 12 Krause
113	Elektrant	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1 Faesing
92	Elektronik-Rack: 2er	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY Negodin
91	Elektronik-Rack: 3er	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY Negodin
116	Kühlwasser-Unterverteilun	7	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 2 Levenhagen
118	OTRBW	3	0	0							WP 17 Nölle
149	QE	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12 Krause
152	QF	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12 Krause
97	Rackabschirmung	3	0	0	in Arbeit						WP 33 Lenz
106	TORA	1	0	0							WP 17 Nölle
202	Vakuum-Pumpen	1	0	0							WP 19 Lilje
203	Vakuum-Rohre	1	0	0							WP 19 Lilje

TL

221	BAM	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		Jul. 2014	WP 18 Gerth
125	BPMA	7	0	0							WP 17 Nölle
129	BPMD	2	0	0							WP 17 Nölle
128	BPMI	8	0	0							WP 17 Nölle
163	CFY	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12 Krause
165	CHX	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause
166	CHY	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12 Krause
168	CNX	2	0	0							WP 12 Krause

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
169	CNY	2	0	0							WP 12 Krause
126	CRD	1	0	0	in Arbeit						WP 18 Gerth
124	DCM	1	0	0							WP 17 Nölle
96	Elektronik-Rack: 2er	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY Negodin
95	Elektronik-Rack: 3er	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY Negodin
162	HKICK-BL	1	0	0							WP 12 Krause
226	HKICK-KFBX	4	0	0							MIN Obier
127	OTRBW	3	0	0							WP 17 Nölle
130	OTRE	2	0	0							WP 17 Nölle
164	QF	13	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
167	QH	4	0	0							WP 12 Krause
170	QK	3	0	0							WP 12 Krause
99	Rackabschirmung	11	0	0	in Arbeit						WP 33 Lenz
228	RBEN-KL	5	0	0							MIN Obier
229	RBEN-KLO	1	0	0							MIN Obier
227	RBEN-KS	10	0	0							MIN Obier
108	TORA	2	0	0							WP 17 Nölle
207	Vakuumpumpen	1	0	0							WP 19 Lilje
208	Vakuumpumpenrohre	1	0	0							WP 19 Lilje
206	VCABSA	2	0	0							WP 19 Lederer
205	VCB100	2	0	0							WP 19 Lederer
204	VCV100	2	0	0							WP 19 Lederer
224	VKICK-BL	1	0	0							WP 12 Krause
225	VKICK-KFBY	4	0	0							MIN Obier

TLD

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
182	BD	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12 Krause
110	Betonpoller Typ:	1	0	0							MPL Weichert
136	BHM	1	0	0							WP 17 Nölle
132	BPMA	9	0	0							WP 17 Nölle
133	BPMD	5	0	0							WP 17 Nölle
137	BPMW	1	0	0							WP 17 Nölle
178	BV	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 12 Krause
181	BZ	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 12 Krause
171	CFX	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014		WP 12 Krause
172	CFY	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014		WP 12 Krause
175	CNX	1	0	0							WP 12 Krause
176	CNY	1	0	0							WP 12 Krause
233	Main-DUMP	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 35 Tesch
131	OTRC	1	0	0							WP 17 Nölle
134	OTRD	1	0	0							WP 17 Nölle
173	QF	9	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12 Krause
177	QK	6	0	0							WP 12 Krause
180	RBEN-SWEEP	2	0	0							WP 12 Krause
174	SA	3	0	0							WP 12 Krause
138	SCRW	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 17 Nölle
179	SK	2	0	0							WP 12 Krause
230	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33 Meyners
109	TORA	1	0	0							WP 17 Nölle
135	TORC	1	0	0							WP 17 Nölle
210	Vakuumpumpen	1	0	0							WP 19 Lilje

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:
209	Vakuum-Rohre	1	0	0							WP 19 Lilje
XSE											
243	BL	16	0	0							WP 12 Krause
242	BPMA	9	0	0							WP 17 Nölle
244	Brandschutzwand	1	0	0	in Arbeit						WP 36 Witzig
241	Laufgang	1	0	0	in Arbeit				Mär. 2014		WP 33 Meyners
240	Stahlgirder	1	0	0	in Arbeit						ZM 1 Platzer