

Status Main Linac Komponenten nach Sektionen



ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
L 1												
3	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	WP 13	Petersen
4	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	WP 13	Petersen
2	Cryo-Modul	4	4	2	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014	WP	Vogel
56	Deckenrahmen	10	10	10	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	WP 33	Meyners
262	HF-Elektronik-Rack	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	WP 01	Wagner
7	Hohlleitersystem	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	WP 01	Wagner
5	Klystron	1	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Jun. 2014	WP 01	Wagner
236	LLRF-System (Main + Spare	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Jul. 2014	WP 02	Schlarb
6	Puls-Transformator	1	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Jun. 2014	WP 01	Wagner
8	Rackabschirmung	7	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Jul. 2014	WP 33	Lenz