Status Main Linac Komponenten nach Sektionen

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
185												
35			0	0								
196												
48				0								
176			0	0								
50			0	0								
172			0	0								
53				0								
169			0	0								
85			0	0								
148												
151												
89												
82			0	0								
BC 0												
245	BB	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Nov. 2014	WP 12	Krause
258	Betonpoller Typ: breit	4	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
259	Betonpoller Typ: schmal	10	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
251	BPMA	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 17	Nölle
247	BPMF	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 17	Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
254	COLIMATOREN	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014		WP 16	Decking
260	Cryo-Transferleitung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014	Okt. 2014	WP13	Petersen
253	DCM	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 17	Nölle
256	Elektronik-Rack: 2er	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Jan. 2015	MPY	Negodin
255	Elektrounterverteilung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1	Krüger
248	OTRA	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 17	Nölle
249	OTRS	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
250	SRM	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
246	TORA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Nov. 2014	WP 17	Nölle
261	Vakuum-Pumpen	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Nov. 2014	WP 19	Lilje
252	VCDST	1	0	0		in Arbeit					WP 19	Lederer
257	Wasser-Unterverteilung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 2	Levenhagen

BC 1

30	BAM	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 18	Gerth
49	BB	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Nov. 2014	WP 12	Krause
55	BC-DUMP	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Nov. 2014	WP 35	Tesch
26	Betonpoller Typ: BB	4	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
25	Betonpoller Typ: BC	20	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
33	BPMA	16	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17	Nölle
31	BPMF	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle
36	BPMS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Jan. 2014		Mär. 2014	WP 17	Nölle
52	CC's	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 12	Krause
54	CFX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 12	Krause
47	CI's	9	9	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 12	Krause
34	COLIMATOREN	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 16	Decking

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
24	Cryo-Transferleitung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014	Okt. 2014	WP 13	Petersen
28	DCM	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle
32	EOD	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Mär. 2014	WP 18	Gerth
27	Girder Typ: BC	9	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jan. 2014	Mär. 2014	MEA 3	Gehrmann
59	Ionen-Getterpumpe		0	0	erledigt	erledigt	erledigt			Nov. 2014	WP 07/08	Lilje
60	Lenker-Gestelle		0	0	in Arbeit					Mär. 2014	MPL	Weichert
40	OTRA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Mär. 2014	WP 17	Nölle
44	OTRB	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Mär. 2014	WP 17	Nölle
234	OTRC	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17	Nölle
37	OTRS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Jan. 2014		Mär. 2014	WP 17	Nölle
41	PYR	2	0	0	in Arbeit					Mär. 2014	WP 18	Gerth
51	QD	9	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jan. 2014	Mär. 2014	WP 12	Krause
46	QI	12	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	Mär. 2014	WP 12	Krause
45	RBEN-KAX	2	0	0	in Arbeit						MIN	Obier
38	SRM	1	0	0	erledigt	entfällt	entfällt			Nov. 2014	WP 18	Gerth
42	TDSB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Feb. 2014	Mär. 2014	WP 18	Gerth
29	TORA	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle
39	VCDSC	2	0	0	in Arbeit					Nov. 2014	WP 19	Lederer
43	VKICK-KAY	4	0	0	in Arbeit						MIN	Obier

BC 2

69	BAM	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17	Nölle
86	BB	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Nov. 2014	WP 12	Krause
90	BC-DUMP	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Nov. 2014	WP 35	Tesch
65	Betonpoller Typ: BB	4	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert
64	Betonpoller Typ: BC	24	0	0	erledigt	in Arbeit				Nov. 2014	MPL	Weichert

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
71	BPMA	17	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 17	Nölle
70	BPMF	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle
72	BPMS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Jan. 2014		Mär. 2014	WP 17	Nölle
88	CC's	22	22	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014	WP 12	Krause
81	COLOIMATOREN	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014		WP 16	Decking
77	CRD	1	0	0	in Arbeit					Mär. 2014	WP 18	Gerth
63	Cryo-Transferleitung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Sep. 2014	WP 13	Petersen
67	DCM	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle
78	EOD	1	0	0	in Arbeit						WP 18	Gerth
66	Girder Typ: BC	12	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jan. 2014	Mär. 2014	MEA 3	Gehrmann
61	Ionen-Getterpumpe		0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 07/08	Lilje
62	Lenker-Gestelle		0	0	in Arbeit					Mär. 2014	MPL	Weichert
74	OTRA	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Mär. 2014	WP 17	Nölle
76	OTRB	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Mär. 2014	WP 17	Nölle
79	OTRS	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Jan. 2014		Mär. 2014	WP 17	Nölle
75	PYR	2	0	0	in Arbeit				Juli ?	Mär. 2014	WP 18	Gerth
87	QD	23	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12	Krause
73	SRM	1	0	0	in Arbeit						WP 18	Gerth
80	TDSB	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Juli ?	Mär. 2014	WP 18	Gerth
68	TORA	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Mär. 2014	WP 17	Nölle
235	TORC	1	0	0	erledigt						WP 17	Nölle
83	VCDSC	2	0	0	in Arbeit						WP 19	Lederer
84	VKICK-KDY	4	0	0	in Arbeit						MIN	Obier

CL

161	BE	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12	Krause

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
102	Betonpoller Typ: breit	1	0	0	in Arbeit						MPL	Weichert
153	BL	8	5	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12	Krause
121	BPMA	23	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
123	BPMI	4	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
154	CFX	12	12	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
155	CFY	11	11	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
157	CHX	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
158	CHY	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
218	COLM	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 16	Decking
217	COLS	3	0	0	in Arbeit						WP 19	Lederer
120	DCM	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
114	Elektrant	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1	Faesing
94	Elektronik-Rack: 2er	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY	Negodin
93	Elektronik-Rack: 3er	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY	Negodin
115	Elektro-Unterverteilung	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1	Faesing
103	Hängegestelle	1	0	0	in Arbeit						ZM1	Platzer
117	Kühlwasser-Unterverteilun	7	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 2	Levenhagen
122	OTRB	4	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
156	QF	24	6	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12	Krause
159	QH	12	12	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
98	Rackabschirmung	10	0	0	erledigt	in Arbeit					WP 33	Lenz
160	SA	24	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 12	Krause
107	TORA	2	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
219	Vakuum-Pumpen	1	0	0	erledigt						WP 19	Lilje
220	Vakuum-Rohre	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit				WP 19	Lilje

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
L 1												
3	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014	Jun. 2014	WP 13	Petersen
4	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014	Jun. 2014	WP 13	Petersen
2	Cryo-Modul	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Problem		Mai 2014	WP	Vogel
56	Deckenrahmen	10	1	1	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	WP 33	Meyners
262	HF-Elektronik-Rack	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		Jan. 2014	WP 01	Wagner
7	Hohlleitersystem	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	WP 01	Wagner
5	Klystron	1	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Jun. 2014	WP 01	Wagner
236	LLRF-System	1	0	0	in Arbeit					Jul. 2014	WP 02	Schlarb
6	Puls-Transformator	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Jun. 2014	WP 01	Wagner
8	Rackabschirmung	4	2	0	in Arbeit	in Arbeit				Jul. 2014	WP 33	Lenz
L 2												
10	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	Jul. 2014	WP 13	Petersen
11	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Jun. 2014	Jul. 2014	WP 13	Petersen
9	Cryo-Modul	12	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Problem		Jul. 2014	WP 46	Vogel
57	Deckenrahmen	26	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit	WP 33	Meyners
263	HF-Elektronik-Rack	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 01	Wagner
14	Hohlleitersystem	3	0	1	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Aug. 2014	WP 01	Wagner
12	Klystron	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Aug. 2014	WP 01	Wagner
237	LLRF-System	3	0	0	in Arbeit					Sep. 2014	WP 02	Schlarb
13	Puls-Transformator	3	3	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Aug. 2014	WP 01	Wagner
15	Rackabschirmung	12	0	0	in Arbeit	in Arbeit				Sep. 2014	WP 33	Lenz
L 3												

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
239	Brandschutzwand	2	0	0	in Arbeit					Dez. 2015	WP 36	Witzig
17	Cryo-CFB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Sep. 2014	Okt. 2014	WP 13	Petersen
19	Cryo-CSC	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2014	Dez. 2014	WP 13	Petersen
18	Cryo-CTB	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2014	Dez. 2014	WP 13	Petersen
16	Cryo-Modul	84	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Problem		Nov. 2014	WP 46	Vogel
58	Deckenrahmen	176	0	0	in Arbeit	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	Mai 2014	keine Angabe	WP 33	Meyners
264	HF-Elektronik-Rack	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 01	Wagner
22	Hohlleitersystem	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Dez. 2014	WP 01	Wagner
20	Klystron	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Dez. 2014	WP 01	Wagner
238	LLRF-System	21	0	0	in Arbeit					Jan. 2015	WP 02	Schlarb
21	Puls-Transformator	21	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit	Dez. 2014	WP 01	Wagner
23	Rackabschirmung	84	0	0	in Arbeit	in Arbeit				Jul. 2014	WP 33	Lenz

T 1

193	BD	8	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
104	Betonpoller Typ:	1	0	0	in Arbeit						MPL	Weichert
139	BPMA	15	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
222	BPME	2	0	0	in Arbeit						WP ??	
183	BSEC	1	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
191	BZ	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Mai 2014		WP 12	Krause
186	CEX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
184	CF's	15	1	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12	Krause
189	CNY	2	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
192	OCTU-OA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Sep. 2014	Sep. 2014		WP 12	Krause
140	OTRA	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
142	OTRB	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
143	OTRBW	3	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
141	PYR	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
190	QA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12	Krause
187	QF	13	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12	Krause
188	SA	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12	Krause
231	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit	Mär. 2014					WP 33	Meyners
111	TORA	2	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
211	Vakuum-Pumpen	1	0	0	in Arbeit						WP 19	Lilje
212	Vakuum-Rohre	1	0	0	in Arbeit						WP 19	Lilje
215	VCBSHUT	1	0	0	in Arbeit						WP 19	Lilje

T 2

200	BD	1	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
105	Betonpoller Typ:	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit					MPL	Weichert
144	BPMA	11	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
223	BPME	2	0	0	in Arbeit						WP 18	Gerth
194	BSEC	1	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
197	CEX	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
195	CF's	11	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12	Krause
199	CNY	2	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
146	OTRB	3	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
145	PYR	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
201	QA	2	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
198	QF	11	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12	Krause
232	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33	Meyners
112	TORA	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
214	Vakuum-Pumpen	1	0	0	erledigt						WP 19	Lilje
213	Vakuum-Rohre	1	0	0	in Arbeit						WP 19	Lilje
216	VCBSHUT	1	0	0	in Arbeit						WP 19	Lilje

Templine

101	Betonpoller Typ:	3	0	0	in Arbeit						MPL	Weichert
119	BPMA	6	0	0							WP 17	Nölle
100	Brandschutzwand	1	0	0							WP 36	Witzig
150	CE's	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
147	CF's	2	2	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	Dez. 2013		WP 12	Krause
113	Elektrant	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 1	Faesing
92	Elektronik-Rack: 2er	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY	Negodin
91	Elektronik-Rack: 3er	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			MPY	Negodin
116	Kühlwasser-Unterverteilun	7	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				MKK 2	Levenhagen
118	OTRBW	3	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
149	QE	4	4	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit		WP 12	Krause
152	QF	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12	Krause
97	Rackabschirmung	3	0	0	in Arbeit						WP 33	Lenz
106	TORA	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
202	Vakuum-Pumpen	1	0	0	erledigt						WP 19	Lilje
203	Vakuum-Rohre	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit				WP 19	Lilje

TL

221	BAM	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	erledigt		Jul. 2014	WP 18	Gerth
125	BPMA	7	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
129	BPMD	2	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
128	BPMI	8	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
163	CFY	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mai 2014		WP 12	Krause
165	CHX	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12	Krause
166	CHY	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Dez. 2013		WP 12	Krause
168	CN's	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12	Krause
126	CRD	1	0	0	in Arbeit						WP 18	Gerth
124	DCM	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
96	Elektronik-Rack: 2er	8	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		MPY	Negodin
95	Elektronik-Rack: 3er	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	in Arbeit		MPY	Negodin
162	HKICK-BL	1	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
226	HKICK-KFBX	4	0	0	in Arbeit						MIN	Obier
127	OTRBW	3	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
130	OTRE	2	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
164	QF	13	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12	Krause
167	QH	4	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
170	QK	3	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
99	Rackabschirmung	11	0	0	in Arbeit						WP 33	Lenz
228	RBEN-KL	5	0	0	erledigt	in Arbeit					MIN	Obier
229	RBEN-KL0	1	0	0	erledigt	in Arbeit					MIN	Obier
227	RBEN-KS	10	0	0	erledigt	in Arbeit					MIN	Obier
108	TORA	2	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
207	Vakuum-Pumpen	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 19	Lilje
208	Vakuum-Rohre	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit				WP 19	Lilje
206	VCABSA	2	0	0	in Arbeit						WP 19	Lederer
205	VCB100	2	0	0	in Arbeit						WP 19	Lederer

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
204	VCV100	2	0	0	in Arbeit						WP 19	Lederer
224	VKICK-BL	1	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
225	VKICK-KFBY	4	0	0	in Arbeit						MIN	Obier

TLD

182	BD	5	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12	Krause
110	Betonpoller Typ:	1	0	0	erledigt	in Arbeit					MPL	Weichert
136	BHM	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
132	BPMA	9	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
133	BPMD	5	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
137	BPMW	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
178	BV	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 12	Krause
181	BZ	4	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 12	Krause
171	CF's	10	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit	Mär. 2014		WP 12	Krause
175	CN's	2	0	0	erledigt	in Arbeit					WP 12	Krause
233	Main-DUMP	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 35	Tesch
131	OTRC	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
134	OTRD	1	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
173	QF	9	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	in Arbeit			WP 12	Krause
177	QK	6	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12	Krause
180	RBEN-SWEEP	2	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
174	SA	3	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12	Krause
138	SCRW	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt	Mai 2014	Sep. 2014		WP 17	Nölle
179	SK	2	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 12	Krause
230	Stahlhängeteile	1	0	0	in Arbeit						WP 33	Meyners
109	TORA	1	0	0	erledigt						WP 17	Nölle

ID	Komponente:	Total:	Fertig:	Eingebaut:	Spezifikation:	Ausschreibung:	Vergabe:	Produktion:	Abnahme:	Installation:	zuständig:	
135	TORC	1	0	0	erledigt						WP 17	Nölle
210	Vakuum-Pumpen	1	0	0	erledigt	erledigt	erledigt				WP 19	Lilje
209	Vakuum-Rohre	1	0	0	in Arbeit	in Arbeit	in Arbeit				WP 19	Lilje
XSE												
243	BL	16	0	0	in Arbeit						WP 12	Krause
242	BPMA	9	0	0	in Arbeit						WP 17	Nölle
244	Brandschutzwand	1	0	0	in Arbeit						WP 36	Witzig
241	Laufgang	1	0	0	in Arbeit					Mär. 2014	WP 33	Meyners
240	Stahlgirder	1	0	0	in Arbeit						ZM 1	Platzer